

# दि. १० / ०४ / २०१३ रोजी घेतलेल्या बांधकाम समिती मासिक इतिवृत्त.

## भाग - १

### उपस्थित सदस्य

१. मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.	सभापती.
२. मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.	सदस्य.
३. मा.श्री.किसन गणपती जानकर.	सदस्य.
४. मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.	सदस्य.
५. मा.श्री.दत्तात्रय निळंकठराव पाटील.	सदस्य.
६. मा.श्री.सम्राट नानासो महाडिक.	सदस्य.
७. मा.श्री.रणजीत जगदीश पाटील.	सदस्य.
८. मा. सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.	सदस्या.
९. मा.श्री.शिवाजी राजाराम डोंगरे.	सदस्य.

### उपस्थित अधिकारी,

१. श्री.पी.जी.चव्हाण, सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.
२. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सांगली. (प्रतिनिधी)
३. श्री.व्ही.डी.कोळी, उपकार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.
४. उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज (प्रतिनिधी), वाळवा, शिराळा, जत, पलूस, कडेगांव, कवठेमहांकाळ, विटा, तासगांव (प्रतिनिधी), आटपाडी.
५. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली (पश्चिम) प्रतिनिधी.

मा. सभापती यांनी बांधकाम समितीचे उपस्थित सन्माननीय सदस्य व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले.

त्यानंतर सभेचे कामकाज सुरु झाले. कार्यकारी अभियंता तथा सचिव बांधकाम समिती यांनी दिनांक १४/०३/२०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत वाचून दाखविले व सर्वानुमते इतिवृत्त कायम केले. त्यानंतर खालीलप्रमाणे सविस्तर चर्चा सुरु झाली.

**कार्यकारी अभियंता** विभागाकडील कामकाजाचा उपअभियंता यांनी आढावा सादर करावा.

**(इवद) :-**

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ९३ कामे आहेत त्यामधील ६५ पुर्ण झाली आहेत व १० प्रगतीत आहेत व १८ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पुर्ण झाली आहेत. आमदार फंडातील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ११ पुर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण १६ कामे आहेत त्यामधील १२ कामे पुर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण २८ कामे आहेत त्यामधील १२ कामे पुर्ण झाली आहेत व १६ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व ४ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण १५ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पुर्ण व १३ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, तासगांव प्रभारी यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ४८ कामे आहेत त्यामधील ४१ पुर्ण झाली आहेत व ७ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पुर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ४८ कामे आहेत त्यामधील १२ कामे पुर्ण झाली आहेत व ७ कामे प्रगतीत आहेत २९ कामे निविदास्तरावर

**पं.स.मिरज :-**

**पं.स.तासगांव प्रभारी**

**:-**

आहेत. खासदार फंडातील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ७ कामे आहेत त्यामधील ७ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील ४ ही कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व ४ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.वाळवा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, वाळवा यांनी पूर्ण अपूर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ३३ कामे आहेत त्यामधील २८ कामे पूर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १० कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पूर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण २४ कामे आहेत त्यामधील २१ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण १९ कामे आहेत त्यामधील १५ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ४८ कामे आहेत त्यामधील ४२ कामे पूर्ण झाली आहेत व ६ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण १२ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पूर्ण झाली आहेत व ७ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण आहे व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.जत :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, जत यांनी पूर्ण अपूर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ६६ कामे आहेत त्यामधील ४१ कामे प्रगतीत आहेत व १९ कामे निविदास्तरावर आहेत व ६ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण १ काम आहे ते प्रगतीत आहे. खासदार फंडातील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील २ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम निविदास्तरावर आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ७ कामे आहेत त्यामधील ७ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील २ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम सुरु नाही. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे प्रगतीत आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेमधील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील सर्व कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील सर्व कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.शिराळा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, वाळवा यांचेकडे उपअभियंता (इवद) पंचायत समिती, शिराळा यांचा चार्ज आहे. त्यांनी पूर्ण-अपूर्ण कामांचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २६ कामे आहेत त्यामधील १० कामे पूर्ण झाली आहेत व १३ प्रगतीत आहेत त्यामधील ३ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १० कामे आहेत त्यामधील ९ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. आमदार फंडातील एकूण ९५ कामे आहेत त्यामधील ७६ कामे पूर्ण झाली आहेत व १९ कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण १० कामे आहेत त्यामधील ९ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण २६ कामे आहेत त्यामधील १८ कामे पूर्ण झाली आहेत व ८ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ९ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ५ कामे आहेत ४ कामे पूर्ण व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.विटा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, विटा यांनी पूर्ण अपूर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे प्रगतीत आहेत व २ कामे रद्द केली आहेत व १ काम निविदास्तरावर आहे. तिर्थक्षेत्राची एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १

काम पुर्ण व १ काम प्रगतीत आहे. खासदार फंडातील १ काम आहे व ते प्रगतीत आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. आरोग्य विभागाकडील १२ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पुर्ण झाली आहेत व ८ कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पुर्ण आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)  
पं.स.आटपाडी :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, आटपाडी यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ७२ कामे आहेत त्यामधील ४६ कामे पुर्ण झाली आहेत व १५ कामे प्रगतीत आहे व त्यामधील ११ कामे रद्द झाली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पुर्ण झाली आहेत ६ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द केले आहे. आमदार फंडातील एकूण ४ कामे आहेत ३ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम निविदास्तरावर आहे. खासदार फंडातील ८ कामे आहेत व त्यामधील २ कामे पुर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत तसेच ४ कामे सुरु नाहीत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे. आरोग्य विभागाकडील ५ कामे आहेत व ती सर्व कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ४ कामे आहेत ४ ही कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १७ कामे आहेत त्यामधील १२ कामे पुर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेमधील एकूण १४ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पुर्ण आहेत व ६ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)  
पं.स.पलूस :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, पलूस यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व २ कामे प्रगतीत आहेत व २ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण २२ कामे आहेत त्यामधील १९ कामे पुर्ण आहेत व ३ कामे रद्द केले आहेत. आमदार फंडातील एकूण ५७ कामे आहेत त्यामधील ५५ कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द आहे. खासदार फंडातील एकूण ७ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द केले आहे. विशेष दुरुस्तीची एकूण १९ कामे आहेत त्यामधील १५ कामे पुर्ण झाली आहेत व ४ कामे सुरु नाहीत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १० कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पुर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)  
पं.स.कडेगांव :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कडेगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ४४ कामे आहेत त्यामधील २५ पुर्ण झाली आहेत व ७ प्रगतीत आहेत व १२ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ११ पुर्ण आहेत व १ काम प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द केले आहे. आमदार फंडातील एकूण ६३ कामे आहेत त्यामधील ५२ कामे पुर्ण झाली आहेत व १० कामे प्रगतीत आहेत तसेच १ काम रद्द केले आहे. खासदार फंडातील एकूण ११ कामे आहेत त्यामधील ९ कामे पुर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ७ कामे पुर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द केले आहे व २ कामे निविदास्तरावर आहेत.

**उप अभियंता (इवद)  
पं.स.क.महाकाळ :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कवठेमहाकाळ यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ४० कामे आहेत त्यामधील २४ कामे पुर्ण

झाली आहेत व ६ कामे प्रगतीत आहेत तसेच १० कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत ३ कामे पूर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत व २ कामे निविदास्तरावर आहेत. आमदार फंडातील एकूण ३७ कामे आहेत त्यामधील २० कामे पूर्ण झाली आहेत व १० कामे प्रगतीत आहेत व ७ कामे निविदास्तरावर आहेत. खासदार फंडातील एकूण ७ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहे व ३ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण १० कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व ३ कामे निविदास्तरावर आहेत तसेच ३ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द केले आहे. २५१५ ची एकूण १० कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत.

**मा.श्री.सुरेशराव**  
**मोहिते, सदस्य :-**

**उपअभियंता (इवद)**  
**पं.स.कडेगांव :-**

विशेष दुरुस्ती योजनेतून कोणती कामे मंजूर आहेत.

खेराडेवांगी - तोंडोली व तोडोली - सोहोली रस्त्यावरील कामे विशेष दुरुस्ती योजनेतून मंजूर झालेली आहेत.

यानंतर मा.सभापती यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून आजची सभा संपन्न झालेचे जाहिर केले.

**(पी.जी.चव्हाण)**  
**सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)**  
**जिल्हा परिषद, सांगली.**

**(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)**  
**सभापती बांधकाम समिती,**  
**जिल्हा परिषद, सांगली.**

## भाग-२

विषय क्रं. १:- दिनांक १०/०४/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या बांधकाम समितीच्या मासिक सभेतील कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणे.  
ठराव क्रं. ८८:- दिनांक १०/०४/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या मासिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.  
अनुमोदक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

विषय क्रं. २:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणे.  
ठराव क्रं. ८९:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.  
अनुमोदक :- मा.सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(पी.जी.चव्हाण.)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)  
सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

भाग-२

दिनांक १० / ०४ / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.

विषय क्र. ३:-

बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, सांगलीकडील ४ इवद (२०५९ बांधकाम) करिता जि.प.स्विय निधी मूळ अंदाजपत्रक सन २०१३-१४ पान नं. १६ वरील तरतूद र.रु. ८४,१२,०००/- इतक्या अनुदानाचे खालील प्रमाणे उपलेखाशिर्षक निहाय तरतूदीचे वाटप करणेस मंजूरी मिळणेबाबत.

अ.क्र.	कामाचे नांव	सन २०१३-१४ ची तरतूद
१	२	३
	<b>भाग-१) जिल्हा परिषदेच्या इमारती (अ) ऑफिस इमारती</b>	
१	जिल्हा परिषद सांगली मुख्यालयाच्या सर्व इमारतीचा महानगर पालिका कर भरणे.	३०००००
२	मुख्यालया च्या सर्व इमारतीची विदयूत देयक व दुरुस्ती.	११०००००
३	मुख्यालया च्या इमारतीची पाणी पट्टी.	३००००
४	अधिकारी पदाधिकारी निवासस्थान विदयूत देयके व दुरुस्ती (मुख्यालय)	१५००००
५	अधिकारी पदाधिकारी निवासस्थान पाणी पट्टी	५५०००
६	महात्मा गांधी विद्यार्थी वसतीगृहाची पाणी पट्टी, लाईट बिल, कर इ. दुरुस्ती	२०००००
७	जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारतीच्या सर्व आवार, शेतकरी निवास इ.ठिकाणची साफसफाई करणे.	३०००००
८	जिल्हा परिषदचे ,सर्व पदाधिकारी निवास, अधिकारी निवास , महात्मा गांधी वसतिग्रह ,जलस्वराज कार्यालय इमारत व परिसर स्वच्छता करणे.	२५००००
९	जि.प.मालकीच्या इमारती सभोवती बांगांची निगा /देखभाल करणे. १) अध्यक्ष निवास व महात्मा गांधी बोर्डिंग इमारत परिसर, २) सभापती निवास परिसर. ३) जि.प.प्रशासकीय इमारत परिसर व मु.का.अ.निवास परिसरात.	२५००००
१०	जिल्हा परिषद मधील पी. बी. एक्स फोन सेवा व कार्यकारी अभियंता (इ व द) यांचे निवासमधील दूरध्वनी व (टोलफ्री सेवासह)	१०००००
११	जिल्हा परिषद मालकीच्या इमारतीची देखभाल करणे. (वाचमन) मुख्यालय. / कडेगांव खानापूर पलूस	३०००००
१२	जिल्हा परिषद मालकीच्या सर्व पंचायत समिती स्तरावरील इमारतीची लाईट बिल, पाणी पट्टी, इमारत कर, आकस्मिक किरकोळ स्वरुपाची दुरुस्ती देखभाल इ खर्च भागविणे	१६६५०००
१३	तालुका ठिकाणावरील विश्रामधाम मधिल खानसामा यांचे पगारा करिता(आटपाडी, शिराळा,तासगांव,जत)	३०००००
	<b>एकूण</b>	<b>५००००००</b>
	<b>भाग - २) ४ (इ व द) ब) धर्मशाळा व इमारती भाग-२ (आकस्मिक होणारा खर्च)</b>	
१	जिल्हा परिषद, सांगली मुख्यालय / पंचायत समिती स्तर इमारत दुरुस्ती व अनुषंगिक खर्च / जि.प.पदाधिकारी व अधिकारी कार्यालयीन कक्ष व निवासस्थान दुरुस्ती व सुधारणा करणे व महात्मा गांधी विद्यार्थी वस्ती.	१५०००००
	<b>एकूण</b>	<b>१५०००००</b>
	<b>भाग - ३) ४ (इ व द) भाग-३ उर्वरित खर्च</b>	१०००००
१	कै. प्रतापराव गुजर यांचे स्मारक उमरीणी ता.जत येथे बांधणे.	१०००००
२	नविन उदवाहक बसविणे.	१०००
अ.क्र.	कामाचे नांव	सन २०१३-१४ ची तरतूद

१	२	३
३	आदर्श अभियंता पुरस्कार.	१५०००००
४	पंचायत समिती स्तरावरील व मुख्यालयाचे विश्रामधाम व बचतधाम दुरुस्ती देखभाल / नविन कामे.	१०००००
५	नौका दुरुस्ती देखभाल.	१००००
६	बॅडमिंटन हॉल बांधणे.	१०००
७	पाच - अनिर्णीत - सी साठा (खर्च) (समायोजन)	१०००००
८	जि.प.इमारतीत महिलांसाठी स्वच्छतागृह बांधकाम.	१०००००
	<b>एकूण</b>	<b>१९१२०००</b>
	<b>एकूण एकंदर भाग-१,२,३.</b>	<b>८४१२०००</b>

ठराव क्र. ९०:- बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, सांगलीकडील ४ इवद (२०५९ बांधकाम) करिता जि.प.स्विय निधी मूळ अंदाजपत्रक सन २०१३-१४ पान नं. १६ वरील तरतूद र.रु. ८४,१२,०००/- इतक्या अनुदानाचे वरील प्रमाणे उपलेखाशिर्षक निहाय तरतूदीचे वाटप करणेस मंजूरी देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्र. ४:- व्ही.डी.पवार, शाखा अभियंता (इवद) पंचायत समिती, जत यांचे दिनांक २९/०३/२०१३ रोजी आकस्मिक दुःखद निधन झालेने त्यांचा दुःखवटयाचा ठराव करणेबाबत करणेबाबत.

ठराव क्र. ९१:- व्ही.डी.पवार, शाखा अभियंता (इवद) पंचायत समिती, जत यांचे दिनांक २९/०३/२०१३ रोजी आकस्मिक दुःखद निधन झालेने त्यांचा दुःखवटयाचा ठराव करणेत आला.

**सूचक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

(पी.जी.चव्हाण.)

सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)

सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

# दि. ०६ / ०५ / २०१३ रोजी घेतलेल्या बांधकाम समिती मासिक इतिवृत्त.

## भाग - १

### उपस्थित सदस्य

१. मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.	सभापती.
२. मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.	सदस्य.
३. मा.श्री.किसन गणपती जानकर.	सदस्य.
४. मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.	सदस्य.
५. मा.श्री.दत्तात्रय निळंकठराव पाटील.	सदस्य.
६. मा.श्री.सम्राट नानासो महाडिक.	सदस्य.
७. मा.श्री.रणजीत जगदीश पाटील.	सदस्य.
८. मा. सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.	सदस्या.
९. मा.श्री.शिवाजी राजाराम डोंगरे.	सदस्य.

### उपस्थित अधिकारी,

१. श्री.पी.जी.चव्हाण, सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.
२. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सांगली. (प्रतिनिधी)
३. श्री.व्ही.डी.कोळी, उपकार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.
४. उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज, वाळवा, शिराळा, जत, पलूस, कडेगांव, कवठेमहांकाळ, विटा, तासगांव, आटपाडी.
५. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली (पश्चिम) / मिरज प्रतिनिधी.
६. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली.

मा. सभापती यांनी बांधकाम समितीचे उपस्थित सन्माननीय सदस्य व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले.

त्यानंतर सभेचे कामकाज सुरु झाले. कार्यकारी अभियंता तथा सचिव बांधकाम समिती यांनी दिनांक १०/०४/२०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत वाचून दाखविले व सर्वानुमते इतिवृत्त कायम केले. त्यानंतर खालीलप्रमाणे सविस्तर चर्चा सुरु झाली.

**कार्यकारी अभियंता** विभागाकडील कामकाजाचा उपअभियंता यांनी आढावा सादर करावा.

(इवद) :-

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इवद) पंचायत समिती, मिरज यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला.

**पं.स.मिरज :-**

योजना	मंजूर कामे	पुर्ण कामे	प्रगतीत कामे	निविदास्तरा वरील कामे	रद्द कामे
१	२	३	४	५	६
आमदार फंड	१३	११	२	-	-
खासदार फंड	१६	१२	४	-	-
तिर्थक्षेत्र विकास योजना	१९	८	१	१०	-
अंगणवाडी बांधकामे	६७	६३	४	-	-
पशुसंवर्धन बांधकामे.	१५	३	१२	-	-
आरोग्य बांधकामे	३	१	२	-	-
२५१५ इ.ग्रा.वि.यो.	-	-	-	-	-
जिल्हा वार्षिक योजना.	१०	४	६	-	-
विशेष दुरुस्ती	३३	२१	१२	-	-
१३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर	२०	१२	८	-	-

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इवद) पंचायत समिती, तासगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला.

**पं.स.तासगांव. :-**



योजना	मंजूर कामे	पुर्ण कामे	प्रगतीत कामे	निविदास्तरा वरील कामे	रद्द कामे
१	२	३	४	५	६
आमदार फंड	४९	१२	१२	२४	१
खासदार फंड	२	१	१	-	-
तिर्थक्षेत्र विकास योजना	१४	५	३	६	-
अंगणवाडी बांधकामे	४८	४०	८	-	-
पशुसंवर्धन बांधकामे.	५	४	१	-	-
आरोग्य बांधकामे	१०	२	८	-	-
२५१५ इ.ग्रा.वि.यो.	५	१	२	२	-
जिल्हा वार्षिक योजना.	८	३	३	२	-
विशेष दुरुस्ती	५	३	२	-	-
१३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर	५	१	२	२	-

उप अभियंता (इवद) पंचायत समिती, वाळवा यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला.  
पं.स.वाळवा :-

योजना	मंजूर कामे	पुर्ण कामे	प्रगतीत कामे	निविदास्तरा वरील कामे	रद्द कामे
१	२	३	४	५	६
आमदार फंड	९७	४७	३२	१८	-
खासदार फंड	२३	११	७	५	-
तिर्थक्षेत्र विकास योजना	१०	५	४	१	-
अंगणवाडी बांधकामे	३७	२६	८	-	३
पशुसंवर्धन बांधकामे.	३	१	२	-	-
आरोग्य बांधकामे	२१	८	६	७	-
२५१५ इ.ग्रा.वि.यो.	४७	१८	२६	१	२
जिल्हा वार्षिक योजना.	१७	१२	५	-	-
विशेष दुरुस्ती	३६	२१	१५	-	-
१३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर	२३	१३	-	१०	-

उप अभियंता (इवद) पंचायत समिती, जत यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला.  
पं.स.जत :-

योजना	मंजूर कामे	पुर्ण कामे	प्रगतीत कामे	निविदास्तरा वरील कामे	रद्द कामे
१	२	३	४	५	६
आमदार फंड	१	-	-	१	-
खासदार फंड	३	-	२	१	-
तिर्थक्षेत्र विकास योजना	८	-	४	४	-
अंगणवाडी बांधकामे	७०	५	३६	१८	११
पशुसंवर्धन बांधकामे.	६	-	५	१	-
आरोग्य बांधकामे	३	-	३	-	-
२५१५ इ.ग्रा.वि.यो.	-	-	-	-	-
जिल्हा वार्षिक योजना.	८	५	३	-	-
विशेष दुरुस्ती	८	-	८	-	-
१३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर	१३	३	-	१०	-

उप अभियंता (इवद) पंचायत समिती, वाळवा यांचेकडे उपअभियंता (इवद) पंचायत समिती, शिराळा यांचा चार्ज आहे. त्यांनी पुर्ण-अपुर्ण कामांचा आढावा सादर केला.  
पं.स.शिराळा :-

योजना	मंजूर कामे	पुर्ण कामे	प्रगतीत कामे	निविदास्तरा वरील कामे	रद्द कामे
१	२	३	४	५	६
आमदार फंड	३०	२०	१०	-	-
खासदार फंड	१	१	-	-	-
तिर्थक्षेत्र विकास योजना	१०	९	१	-	-
अंगणवाडी बांधकामे	२८	२०	६	-	२
पशुसंवर्धन बांधकामे.	४	३	१	-	-
आरोग्य बांधकामे	८	८	-	-	-
२५१५ इ.ग्रा.वि.यो.	-	-	-	-	-
जिल्हा वार्षिक योजना.	६	४	२	-	-
विशेष दुरुस्ती	२७	१४	१०	३	-
१३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर	११	१०	१	-	-

उप अभियंता (इवद) पंचायत समिती, विटा यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला.  
पं.स.विटा :-

योजना	मंजूर कामे	पुर्ण कामे	प्रगतीत कामे	निविदास्तरा वरील कामे	रद्द कामे
१	२	३	४	५	६
आमदार फंड	१	१	-	-	-
खासदार फंड	२	१	१	-	-
तिर्थक्षेत्र विकास योजना	६	१	५	-	-
अंगणवाडी बांधकामे	४	-	३	-	१
पशुसंवर्धन बांधकामे.	३	३	-	-	-
आरोग्य बांधकामे	१२	५	७	-	-
२५१५ इ.ग्रा.वि.यो.	१९	५	३	११	-
जिल्हा वार्षिक योजना.	५	२	३	-	-
विशेष दुरुस्ती	३	१	२	-	-
१३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर	४	२	२	-	-

उप अभियंता (इवद) पंचायत समिती, आटपाडी यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला.  
पं.स.आटपाडी :-

योजना	मंजूर कामे	पुर्ण कामे	प्रगतीत कामे	निविदास्तरा वरील कामे	रद्द कामे	सुरु नसलेली कामे
१	२	३	४	५	६	७
आमदार फंड	४	-	३	१	-	-
खासदार फंड	६	-	३	-	-	३
तिर्थक्षेत्र विकास योजना	८	-	७	-	१	-
अंगणवाडी बांधकामे	२७	२	१९	-	-	६
पशुसंवर्धन बांधकामे.	४	-	४	-	-	-
आरोग्य बांधकामे	५	-	५	-	-	-
२५१५ इ.ग्रा.वि.यो.	१	१	-	-	-	-
जिल्हा वार्षिक योजना.	७	१	६	-	-	-
विशेष दुरुस्ती	७	१	२	-	-	४
१३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर	४	१	३	-	-	-

उप अभियंता (इवद) पंचायत समिती, पलूस यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला.  
पं.स.पलूस :-

योजना	मंजूर कामे	पुर्ण कामे	प्रगतीत कामे	निविदास्तरा वरील कामे	रद्द कामे	सुरु नसलेली कामे
१	२	३	४	५	६	७
आमदार फंड	५	-	५	-	-	-
खासदार फंड	१	-	१	-	-	-
तिर्थक्षेत्र विकास योजना	११	-	११	-	-	-
अंगणवाडी बांधकामे	२	१	१	-	-	-
पशुसंवर्धन बांधकामे.	-	-	-	-	-	-
आरोग्य बांधकामे	१	-	१	-	-	-
२५१५ इ.ग्रा.वि.यो.	१०	-	३	७	-	-
जिल्हा वार्षिक योजना.	-	-	-	-	-	-
विशेष दुरुस्ती	१	१	-	-	-	-
१३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर	१०	६	४	-	-	-

उप अभियंता (इवद)  
पं.स.कडेगांव :-

उपअभियंता (इवद) पंचायत समिती, कडेगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला.

योजना	मंजूर कामे	पुर्ण कामे	प्रगतीत कामे	निविदास्तरा वरील कामे	रद्द कामे	सुरु नसलेली कामे
१	२	३	४	५	६	७
आमदार फंड	६३	५४	८	-	१	-
खासदार फंड	११	१०	१	-	-	-
तिर्थक्षेत्र विकास योजना	१	१	-	-	-	-
अंगणवाडी बांधकामे	२५	२०	५	-	-	-
पशुसंवर्धन बांधकामे.	-	-	-	-	-	-
आरोग्य बांधकामे	२	१	१	-	-	-
२५१५ इ.ग्रा.वि.यो.	-	-	-	-	-	-
जिल्हा वार्षिक योजना.	३६	३४	२	-	-	-
विशेष दुरुस्ती	१३	११	१	-	१	-
१३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर	१०	१०	-	-	-	-

उप अभियंता (इवद)  
पं.स.क.महाकाळ :-

उपअभियंता (इवद) पंचायत समिती, कवठेमहाकाळ यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला.

योजना	मंजूर कामे	पुर्ण कामे	प्रगतीत कामे	निविदास्तरा वरील कामे	रद्द कामे	सुरु नसलेली कामे
१	२	३	४	५	६	७
आमदार फंड	३७	२२	८	७	-	-
खासदार फंड	७	४	३	-	-	-
तिर्थक्षेत्र विकास योजना	८	३	३	२	-	-
अंगणवाडी बांधकामे	८	६	२	-	-	-
पशुसंवर्धन बांधकामे.	-	-	-	-	-	-
आरोग्य बांधकामे	-	-	-	-	-	-
२५१५ इ.ग्रा.वि.यो.	१०	६	४	-	-	-
जिल्हा वार्षिक योजना.	५	-	४	१	-	-
विशेष दुरुस्ती	१	१	-	-	-	-
१३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर	१३	६	७	-	-	-

मा.श्री.दत्तात्रय

१३ वा वित्त आयोगामधून कोणती कामे सुचविता येतील.

**पाटील, सदस्य :-**

**कार्यकारी अभियंता**

**(इवद) :-**

**कार्यकारी अभियंता**

**(इवद) :-**

**मा.सभापती :-**

१३ वा वित्त आयोगामधून अंतर्गत रस्ते करणे, गटारे बांधणे इत्यादी कामे सुचविता येतील.

समिती सभागृह व वसंतदादा सभागृहाच्या दुरुस्तीचा आयत्यावेळेचा विषय सादर केला.

समिती सभागृह व वसंतदादा सभागृहाच्या दुरुस्तीसाठी आयत्यावेळेचा विषय घेणेस मान्यता देणेत आली.

यानंतर मा.सभापती यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून आजची सभा संपन्न झालेचे जाहिर केले.

**(पी.जी.चव्हाण)**

**सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)**

**जिल्हा परिषद, सांगली.**

**(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)**

**सभापती बांधकाम समिती,**

**जिल्हा परिषद, सांगली.**

## भाग-२

विषय क्रं. १:- दिनांक ०६/०५/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या बांधकाम समितीच्या मासिक सभेतील कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणे.

ठराव क्रं. ९२:- दिनांक ०६/०५/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या मासिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणेत आला.

**सूचक :- मा.सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. २:- मिरज तालुक्यातील बोलवाड वड्डी ढवळी रस्ता इजिमा १३२ वर स्वागत कमान बांधकाम करणेस परवानगी देणेबाबत विचार विनिमय करणे.

ठराव क्रं. ९३:- मिरज तालुक्यातील बोलवाड वड्डी ढवळी रस्ता इजिमा १३२ वर स्वागत कमान बांधकाम करणेस खालील अटीस अधिन राहून परवानगी देणेत आली.  
नियम व अटी.

- १) सदर कमान बांधकाम करताना कमानाची उंची ६.०० मीटर पेक्षा जास्त असावी तसेच कमानाची रुंदी ७.५० मीटर पेक्षा जास्त असावी.
- २) कमानाची देखभाल व दुरुस्ती अर्जदाराने करणेचे आहे.
- ३) सदर कमानाची परवानगी दिलेल्या जागेवर अर्जदाराचा कोणताही हक्क राहणार नाही.
- ४) कमान बांधतेवेळी या खात्याशी (उप अभियंता (इ व द) पं.स.मिरज) यांचेशी संपर्क साधून कमान बांधणे बंधनकारक राहिल.
- ५) कमानामुळे भविष्यात कोणताही धोका उदभवल्यास वा रस्त्याला अडथळा झालेस कमान काढून टाकणेचे अधिकार खात्याला राहतील.
- ६) कमानाच्या ठिकाणी १० झाडे लावून त्याचे संगोपन करणे अर्जदारास बंधनकारक राहिल.

**सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. ३:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणे.

ठराव क्रं. ९४:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणेत आला.

**सूचक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

**(पी.जी.चव्हाण.)**

**सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.**

**(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)**

**सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.**

**भाग-२**

**दिनांक ०६ / ०५ / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.**

- विषय क्रं. ४:- केंद्र सरकारचा पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजने अंतर्गत दिला जाणारा सन २०१२-१३ चा प्रथम क्रमांकाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले बद्दल मा.ना.जयंतरावजी पाटील, ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे "हार्दिक अभिनंदन" ठराव घेणेबाबत.
- ठराव क्रं. ९५:- केंद्र सरकारचा पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजने अंतर्गत दिला जाणारा सन २०१२-१३ चा प्रथम क्रमांकाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले बद्दल मा.ना.जयंतरावजी पाटील, ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे "हार्दिक अभिनंदन" ठराव घेणे आला.

**सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

- विषय क्रं. ५:- सांगली जिल्हा परिषद, सांगली येथील मुख्य प्रशासकीय इमारतीतील वसंतदादा पाटील सभागृहाचे नुतनीकरण जि.प.स्विय निधी मधून करणेसाठी मान्यता मिळणेबाबत विचार विनिमय करणे.
- ठराव क्रं. ९६:- सांगली जिल्हा परिषद, सांगली येथील मुख्य प्रशासकीय इमारतीतील वसंतदादा पाटील सभागृहाचे नुतनीकरण जि.प.स्विय निधी मधून करणेस मान्यता देणे आली.

**सूचक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.**

**अनुमोदक :- मा.सौ.वैशाली अभिजिसिंह नाईक.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

**(पी.जी.चव्हाण.)**

**सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.**

**(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)**

**सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.**

# दि. ०५ / ०६ / २०१३ रोजी घेतलेल्या बांधकाम समिती मासिक इतिवृत्त.

## भाग - १

### उपस्थित सदस्य

१. मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.	सभापती.
२. मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.	सदस्य.
३. मा.श्री.किसन गणपती जानकर.	सदस्य.
४. मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.	सदस्य.
५. मा.श्री.दत्तात्रय निळंकठराव पाटील.	सदस्य.
६. मा.श्री.सम्राट नानासो महाडिक.	सदस्य.
७. मा.श्री.रणजीत जगदीश पाटील.	सदस्य.
८. मा. सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.	सदस्या.
९. मा.श्री.शिवाजी राजाराम डोंगरे.	सदस्य.

### उपस्थित अधिकारी,

१. श्री.पी.जी.चव्हाण, सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.
२. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सांगली. (प्रतिनिधी)
३. श्री.व्ही.डी.कोळी, उपकार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.
४. उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज, वाळवा, शिराळा, जत, पलूस, कडेगांव, कवठेमहांकाळ, विटा, तासगांव, आटपाडी.
५. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली (पश्चिम) / मिरज प्रतिनिधी.
६. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली.

मा. सभापती यांनी बांधकाम समितीचे उपस्थित सन्माननीय सदस्य व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले.

त्यानंतर सभेचे कामकाज सुरु झाले. कार्यकारी अभियंता तथा सचिव बांधकाम समिती यांनी दिनांक ०६/०५/२०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत वाचून दाखविले व सर्वानुमते इतिवृत्त कायम केले. त्यानंतर खालीलप्रमाणे सविस्तर चर्चा सुरु झाली.

**कार्यकारी अभियंता** विभागाकडील कामकाजाचा उपअभियंता यांनी आढावा सादर करावा.

**(इवद) :-**

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ६७ कामे आहेत त्यामधील ६४ कामे पुर्ण झाली आहेत व ३ प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १९ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पुर्ण झाली आहेत व ११ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील १२ कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. खासदार फंडातील एकूण ३४ कामे आहेत त्यामधील १७ कामे पुर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत व १३ कामे निविदा स्तरावर आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ३३ कामे आहेत त्यामधील २२ कामे पुर्ण झाली आहेत व ११ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व २ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण १५ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पुर्ण व ११ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, तासगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ४८ कामे आहेत त्यामधील ४२ पुर्ण झाली आहेत व ६ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १४ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पुर्ण झाली आहेत व ८ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ४९ कामे आहेत त्यामधील १५ कामे पुर्ण झाली आहेत व ३३ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द केले आहे. खासदार

फंडातील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाली आहे व १ काम प्रगतीत आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण १० कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व ६ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण व १ काम प्रगतीत आहे. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाले आहे व ३ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.वाळवा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, वाळवा यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ३९ कामे आहेत त्यामधील २७ कामे पूर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत व ३ कामे सुरु नाहीत व ४ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १४ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पूर्ण झाली आहेत व ९ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण १०३ कामे आहेत त्यामधील ५० कामे पूर्ण झाली आहेत व ५३ कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण २३ कामे आहेत त्यामधील ११ कामे पूर्ण झाली आहेत व १२ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. आरोग्य विभागाकडील एकूण २१ कामे आहेत त्यामधील १० कामे पूर्ण झाली आहेत व ११ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण आहे व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.जत :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, जत यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ७० कामे आहेत त्यामधील १० कामे पूर्ण झाली आहेत व ४० कामे प्रगतीत आहेत व १० कामे निविदास्तरावर आहेत व १० कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ८ ही कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण १ काम आहे ते प्रगतीत आहे. खासदार फंडातील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील ३ ही कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व २ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १३ कामे आहेत ती सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.शिराळा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, वाळवा यांचेकडे उपअभियंता (इवद) पंचायत समिती, शिराळा यांचा चार्ज आहे. त्यांनी पूर्ण-अपूर्ण कामांचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २८ कामे आहेत त्यामधील २३ कामे पूर्ण झाली आहेत व ३ प्रगतीत आहेत त्यामधील २ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व ७ कामे प्रगतीत आहे. आमदार फंडातील एकूण ३० कामे आहेत त्यामधील २५ कामे पूर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण १ काम आहे व ते काम पूर्ण झाले आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण २७ कामे आहेत त्यामधील १६ कामे पूर्ण झाली आहेत व ११ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ८ ही कामे पूर्ण झाली आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ४ कामे आहेत ३ कामे पूर्ण व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.विटा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, विटा यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द केले आहे. तिर्थक्षेत्राची एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द केले आहे. आमदार फंडातील एकूण १ काम आहे व ते पूर्ण झाले आहे. खासदार फंडातील २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व १



काम प्रगतीत आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व २ कामे प्रगतीत आहे. आरोग्य विभागाकडील १२ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व ६ कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.आटपाडी :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, आटपाडी यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २७ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व १७ कामे प्रगतीत आहे व त्यामधील ६ कामे सुरु नाहीत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत ४ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ४ कामे आहेत ३ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम निविदास्तरावर आहे. खासदार फंडातील ६ कामे आहेत व त्यामधील ३ कामे प्रगतीत आहेत तसेच ३ कामे सुरु नाहीत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ७ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व २ कामे प्रगतीत आहेत व ४ कामे सुरु नाहीत. आरोग्य विभागाकडील ५ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पूर्ण आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ११ कामे आहेत त्यामधील १० कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.पलूस :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, पलूस यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे. तिर्थक्षेत्राची एकूण ११ कामे आहेत त्यामधील सर्व कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण १ काम आहे व ते प्रगतीत आहे. विशेष दुरुस्तीची एकूण १ काम आहे व ते पूर्ण झाले आहे. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १० कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण १ काम आहे ते प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.कडेगांव :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कडेगांव यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २० कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व ८ प्रगतीत आहेत व ५ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ११ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण आहेत व ४ काम प्रगतीत आहेत व १ काम निविदा स्तरावर आहे. आमदार फंडातील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील ५ ही कामे पूर्ण झाले आहे. खासदार फंडातील १ काम आहे ते काम प्रगतीत आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील १० कामे पूर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.क.महाकाळ :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कवठेमहाकाळ यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत ३ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत व ३ कामे निविदास्तरावर आहेत. आमदार फंडातील एकूण ३७ कामे आहेत त्यामधील २३ कामे पूर्ण झाली आहेत व १४ कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण ७ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पूर्ण झाली आहे व २ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण १ काम आहे व ते काम पूर्ण झाले आहे. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व ७ कामे प्रगतीत आहेत.

**मा.श्री.सुरेश मोहिते,**  
**जि.प.सदस्य :-**

काम वाटप समितीची बैठक मार्च मध्ये झाली आहे त्यामध्ये अद्याप कांही कामे सुरु झाली नाहीत.

कार्यकारी अभियंता (इवद) :- काम वाटप समितीमध्ये केलेली शिफारस ही ६ महिन्यापर्यंत वैध आहे.

मा.श्री.सुरेश मोहिते, जि.प.सदस्य :- शिवणी येथील १ काम वर्षाभरापासून सुरु नाही सदर ठेकेदाराकडून काम काढून घेऊन दुसऱ्या ठेकेदाराला द्यावे.

मा.सभापती :- दुसऱ्या ठेकेदाराने सदर कामाची मागणी केली होती का. ?

मा.श्री.सुरेश मोहिते, जि.प.सदस्य :- सदर कामाची दुसऱ्या ठेकेदाराने मागणी केली नव्हती.

कार्यकारी अभियंता (इवद) :- काम वाटप समितीमध्ये सदर कामाचे फेरवाटप करणेत येईल.

मा.श्री.किसन जानकर, जि.प.सदस्य:- वेजेगांव गावाजवळ फरशी पुलावर झालेल्या डांबरीकरणांमुळे डांबरीकरण कोपिंगच्यावर झाले आहे.

कार्यकारी अभियंता (इवद) :- सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील प्रतिनिधींना कोपिंगमध्ये सुधारणा करणेच्या सूचना देणेत आल्या.

मा.श्री.रणजित पाटील, जि.प.सदस्य :- भारत पेट्रोलियम लि, गोवा यांचेकडून जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने विशेष प्रयत्न करून र.रु. १३,४५,४६३/- इतकी वसूल करून जि.प.स्विय निधीला जमा केली त्याबद्दल बांधकाम विभाग व कार्यकारी अभियंता (इवद) यांच्या अभिनंदनाचा ठराव घेणेत यावा असे सूचविले.

मा.श्री.किसन जानकर, जि.प.सदस्य:- अभिनंदन ठराव घेणेस मान्यता देणेत आली.

यानंतर मा.सभापती यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून आजची सभा संपन्न झालेचे जाहिर केले.

(पी.जी.चव्हाण)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)  
सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

## भाग-२

विषय क्रं. १:- दिनांक ०५/०६/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या बांधकाम समितीच्या मासिक सभेतील कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणे.  
ठराव क्रं. ९७:- दिनांक ०५/०६/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या मासिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.  
अनुमोदक :- मा.सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

विषय क्रं. २:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणे.  
ठराव क्रं. ९८:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.  
अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(पी.जी.चव्हाण.)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)  
सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

## भाग-२

दिनांक ०६ / ०५ / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.

- विषय क्रं. ३:- भारत पेट्रोलियम लि, गोवा यांचेकडून जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांनी विशेष प्रयत्न करून र.रु. १३,४५,४६३/- इतकी वसूल करून जि.प.स्विय निधीला जमा केले त्याबद्दल जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग व कार्यकारी अभियंता (इवद) यांचा अभिनंदनाचा ठराव घेणेबाबत विचार करणे.
- ठराव क्रं. ९९:- भारत पेट्रोलियम लि, गोवा यांचेकडून जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांनी विशेष प्रयत्न करून र.रु. १३,४५,४६३/- इतकी वसूल करून जि.प.स्विय निधीला जमा केले त्याबद्दल जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग व कार्यकारी अभियंता (इवद) यांचा अभिनंदनाचा ठराव घेणे आला.

सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.

अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

- विषय क्रं. ४:- रस्ते विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम सन २०१२-१३ अंतर्गत तासगांव तालुक्यातील वाघोली डोंगरसोनी रस्ता दुरुस्ती करणे र.रु. ३०.०० लक्ष कामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत विचार करणे.
- ठराव क्रं.१००:- रस्ते विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम सन २०१२-१३ अंतर्गत तासगांव तालुक्यातील वाघोली डोंगरसोनी रस्ता दुरुस्ती करणे र.रु. ३०.०० लक्ष कामास प्रशासकीय मान्यता देणे आली.

सूचक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.

अनुमोदक :- मा.सौ.वेशाली अभिजितसिंह नाईक.

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(पी.जी.चव्हाण.)

सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)

सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

# दि. ०३ / ०७ / २०१३ रोजी घेतलेल्या बांधकाम समिती मासिक इतिवृत्त.

## भाग - १

### उपस्थित सदस्य

१. मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.	सभापती.
२. मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.	सदस्य.
३. मा.श्री.किसन गणपती जानकर.	सदस्य.
४. मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.	सदस्य.
५. मा.श्री.दत्तात्रय निळंकठराव पाटील.	सदस्य.
६. मा.श्री.सम्राट नानासो महाडिक.	सदस्य.
७. मा.श्री.रणजीत जगदीश पाटील.	सदस्य.
८. मा. सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.	सदस्या.
९. मा.श्री.शिवाजी राजाराम डोंगरे.	सदस्य.

### उपस्थित अधिकारी,

१. श्री.पी.जी.चव्हाण, सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.
२. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सांगली. (प्रतिनिधी)
३. श्री.व्ही.डी.कोळी, उपकार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.
४. उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज (प्रतिनिधी), वाळवा, शिराळा, जत, पलूस, कडेगांव (प्रतिनिधी), कवठेमहांकाळ, विटा (प्रतिनिधी), तासगांव, आटपाडी.
५. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली (पश्चिम) / मिरज प्रतिनिधी.
६. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली.

मा. सभापती यांनी बांधकाम समितीचे उपस्थित सन्माननीय सदस्य व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले.

त्यानंतर सभेचे कामकाज सुरु झाले. कार्यकारी अभियंता तथा सचिव बांधकाम समिती यांनी दिनांक ०५/०६/२०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत वाचून दाखविले व सर्वानुमते इतिवृत्त कायम केले. त्यानंतर खालीलप्रमाणे सविस्तर चर्चा सुरु झाली.

**कार्यकारी अभियंता** विभागाकडील कामकाजाचा उपअभियंता यांनी आढावा सादर करावा.

**(इवद) :-**

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ६७ कामे आहेत त्यामधील ६५ कामे पुर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १९ कामे आहेत त्यामधील ९ कामे पुर्ण झाली आहेत व १० कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील १२ कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. खासदार फंडातील एकूण ३४ कामे आहेत त्यामधील १९ कामे पुर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत व ११ कामे निविदा स्तरावर आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ३३ कामे आहेत त्यामधील २२ कामे पुर्ण झाली आहेत व ११ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व २ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण १५ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पुर्ण व ११ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, तासगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ४८ कामे आहेत त्यामधील ४२ पुर्ण झाली आहेत व ६ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ९ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व ४ कामे प्रगतीत आहेत व ४ कामे निविदास्तरावर आहेत. आमदार फंडातील एकूण ४१ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पुर्ण झाली आहेत व १४ कामे प्रगतीत आहेत व ७ कामे

निविदास्तरावर आहेत व १३ कामे सुरु नाहीत. खासदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाली आहे व १ काम प्रगतीत आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण १० कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व ६ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण व ३ कामे प्रगतीत आहे. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व ३ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)  
पं.स.वाळवा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, वाळवा यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ४८ कामे आहेत त्यामधील २९ कामे पूर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत व १४ कामे सुरु नाहीत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ९ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. आमदार फंडातील एकूण ५० कामे आहेत त्यामधील ३३ कामे पूर्ण झाली आहेत व १७ कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण २० कामे आहेत त्यामधील १५ कामे पूर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ३६ कामे आहेत त्यामधील २५ कामे पूर्ण झाली आहेत व ११ कामे प्रगतीत आहे. आरोग्य विभागाकडील एकूण २१ कामे आहेत त्यामधील १२ कामे पूर्ण झाली आहेत व ९ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण २ कामे आहेत २ ही कामे प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)  
पं.स.जत :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, जत यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ७० कामे आहेत त्यामधील ४३ कामे प्रगतीत आहेत व १४ कामे निविदास्तरावर आहेत व १३ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ८ ही कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण १ काम आहे ते प्रगतीत आहे. खासदार फंडातील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व २ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व २ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील २ काम पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व ७ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)  
पं.स.शिराळा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, वाळवा यांचेकडे उपअभियंता (इवद) पंचायत समिती, शिराळा यांचा चार्ज आहे. त्यांनी पुर्ण-अपुर्ण कामांचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २८ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व १५ कामे प्रगतीत आहेत व ११ कामे सुरु नाहीत व १ काम निविदास्तरावर आहे. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे निविदास्तरावर आहेत व २ कामे सुरु नाहीत. आमदार फंडातील एकूण ४६ कामे आहेत त्यामधील ७ कामे पूर्ण झाली आहेत व २० कामे प्रगतीत आहेत व १६ कामे निविदास्तरावर आहेत ३ कामे सुरु नाहीत. खासदार फंडातील एकूण १ काम आहे व ते काम पूर्ण झाले आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण २७ कामे आहेत त्यामधील १५ कामे पूर्ण झाली आहेत व १२ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण १० कामे आहेत त्यामधील ३ ही कामे पूर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत व ४ कामे निविदास्तरावर आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ६ कामे आहेत ४ कामे प्रगतीत आहेत व २ कामे सुरु नाहीत.

**उप अभियंता (इवद)  
पं.स.विटा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, विटा यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम

सुरु नाही व २ कामे रद्द केले आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम निविदास्तरावर आहे. आमदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे. खासदार फंडातील २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पूर्ण झाले आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील १४ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व ८ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम निविदास्तरावर आहे व १ काम सुरु झाले नाही. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण आहेत व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.आटपाडी :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, आटपाडी यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २७ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व १७ कामे प्रगतीत आहे व त्यामधील ६ कामे सुरु नाहीत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाली आहे व ५ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द केले आहे तसेच १ काम सुरु नाही. आमदार फंडातील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील २ कामे प्रगतीत आहेत व २ कामे निविदास्तरावर आहेत. खासदार फंडातील ६ कामे आहेत व त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे तसेच १ काम निविदास्तरावर आहे व तसेच १ काम सुरु नाही. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ७ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाले आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत व ३ कामे सुरु नाहीत. आरोग्य विभागाकडील ५ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पूर्ण आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.पलूस :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, पलूस यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे व ३ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ११ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पूर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द केले आहे. आमदार फंडातील एकूण २१ कामे आहेत त्यामधील सर्वही कामे पूर्ण झाली आहेत. खासदार फंडातील एकूण ७ कामे आहेत व ती सर्व पूर्ण झाली आहेत. विशेष दुरुस्तीची एकूण १ काम आहे व ते पूर्ण झाले आहे. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १० कामे आहेत ती सर्वही कामे पूर्ण झाली आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.कडेगांव :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कडेगांव यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ९ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ११ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण आहेत व १ काम प्रगतीत आहेत व ४ कामे निविदा स्तरावर आहे व १ काम रद्द केले आहे. आमदार फंडातील एकूण ४९ कामे आहेत त्यामधील ४३ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम रद्द करणेत आले आहे. खासदार फंडातील १४ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पूर्ण झाली आहेत व ६ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील १० कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे व २ कामे रद्द करणेत आलेली आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.क.महाकाळ :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कवठेमहाकाळ यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण १९ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व १३ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १० कामे आहेत ३ कामे पूर्ण झाली

आहेत व ७ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ५४ कामे आहेत त्यामधील २८ कामे पुर्ण झाली आहेत व उर्वरित सर्व कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत ती दोन्ही कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण २१ कामे आहेत त्यामधील १६ कामे पुर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १५ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पुर्ण झाली आहेत व १० कामे प्रगतीत आहेत.

**मा.सभापती :-**

रस्ते खुदाई करतेवेळी परवानगी न घेता खुदाई केल्या बाबत शेतकऱ्यांना नोटीस द्यावी व पैसे भरले बाबतचा अहवाल सादर करावा.

**कार्यकारी अभियंता**

**(इवद) :-**

उपअभियंता (इवद) सर्व यांना रस्ते खुदाई बाबत नोटीस देणेबाबत सूचना देणे आलेल्या आहेत.

**मा.श्री.सुरेश मोहिते,**

कडेगांव उपकेंद्र इमारतीचा वापर रेस्ट हाऊससाठी करता येईल का.?

**जि.प.सदस्य :-**

**कार्यकारी अभियंता**

कडेगांव येथील उपकेंद्र इमारतीचे निर्लेखन झाले असलेने रेस्ट हाऊससाठी देता येणार नाही

**(इवद) :-**

**मा.श्री.किसन**

वेजेगांव प्राथमिक आरोग्य केंद्रास वॉल कंपौड बांधणेसाठी काम मंजूर करणेत यावे.

**जानकर,**

**जि.प.सदस्य:-**

**कार्यकारी अभियंता**

उपअभियंता (इवद) पंचायत समिती, विटा यांनी वॉल कंपौडचे काम मंजूर करणेबाबत प्रस्ताव सादर करणेत यावा.

**(इवद) :-**

यानंतर मा.सभापती यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून आजची सभा संपन्न झालेचे जाहिर केले.

**(पी.जी.चव्हाण)**

**सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)**

**जिल्हा परिषद, सांगली.**

**(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)**

**सभापती बांधकाम समिती,**

**जिल्हा परिषद, सांगली.**



## भाग-२

- विषय क्रं. १:- दिनांक ०३/०७/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या बांधकाम समितीच्या मासिक सभेतील कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणे.
- ठराव क्रं. १०१:- दिनांक ०३/०७/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या मासिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणेत आला.

**सूचक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.**  
**अनुमोदक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.**  
**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

- विषय क्रं. २:- मिरज तालुक्यातील वि.दु.प्रजिमा ४५ ते आरग रेल्वे स्टेशनवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ग्रामा २४६ किमी २/०० ते ३/०० र.रु. २४,८७,५६२/- चे कामा करिता इकडील निविदा सूचना क्रं. २ सन २०१३-१४ दि. ७/५/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ, अग्रदूत सांगली आणि साप्ताहिक बिझनेस एक्सप्रेस मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहिर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.सहयाद्री कन्ट्रक्शन, लिंगणूर, ता.मिरज, जि.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.
- ठराव क्रं.१०२:- मिरज तालुक्यातील वि.दु.प्रजिमा ४५ ते आरग रेल्वे स्टेशनवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ग्रामा २४६ किमी २/०० ते ३/०० र.रु. २४,८७,५६२/- चे कामा करिता इकडील निविदा सूचना क्रं. २ सन २०१३-१४ दि. ७/५/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ, अग्रदूत सांगली आणि साप्ताहिक बिझनेस एक्सप्रेस मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहिर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.सहयाद्री कन्ट्रक्शन, लिंगणूर, ता.मिरज, जि.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**  
**अनुमोदक :- मा.सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.**  
**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्र. ३:- मिरज तालुक्यातील वि.दु.इजिमा ११४ ते खरकटवाडी कळंबी मालगांव मल्लेवाडी आरग लक्ष्मीवाडी रस्ता इजिमा ११५ किमी १९/४०० ते २०/५०० र.रु. २४,८७,५६१/- चे कामा करिता इकडील निविदा सूचना क्र. २ सन २०१३-१४ दि. ७/५/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ, अग्रदूत सांगली आणि साप्ताहिक बिझनेस एक्सप्रेस मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहिर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडलेनंतर सदर कामासाठी दोन मक्तेदार यांच्या निविदा अंदाजपत्रकीय दराच्या प्राप्त झाल्या. १) श्री.बाबासाहेब बापूसो गुंजाटे, रा.सांगली यांनी सदरचे काम निविदेत भरलेल्या दराने म्हणजेच अंदाजपत्रकीय दरानेच करणेस मान्य करुन लेखी निवेदन दिले आहे. दुसरे निम्नस्तर मक्तेदार २) दादासाहेब बापूसो गुंजाटे, रा.सांगली यांनी सदरचे काम निविदेत भरलेल्या दरापैवजी अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ०.१०% कमी दराने करणेस तयार असलेचे मान्य करुन तसे लेखी निवेदन दिलेले आहे. सबब श्री.दादासाहेब बापूसो गुंजाटे, रा.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ०.१०% कमी दराने मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे

ठराव क्र.१०३:- मिरज तालुक्यातील वि.दु.इजिमा ११४ ते खरकटवाडी कळंबी मालगांव मल्लेवाडी आरग लक्ष्मीवाडी रस्ता इजिमा ११५ किमी १९/४०० ते २०/५०० र.रु. २४,८७,५६१/- चे कामा करिता इकडील निविदा सूचना क्र. २ सन २०१३-१४ दि. ७/५/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ, अग्रदूत सांगली आणि साप्ताहिक बिझनेस एक्सप्रेस मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहिर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडलेनंतर सदर कामासाठी दोन मक्तेदार यांच्या निविदा अंदाजपत्रकीय दराच्या प्राप्त झाल्या. १) श्री.बाबासाहेब बापूसो गुंजाटे, रा.सांगली यांनी सदरचे काम निविदेत भरलेल्या दराने म्हणजेच अंदाजपत्रकीय दरानेच करणेस मान्य करुन लेखी निवेदन दिले आहे. दुसरे निम्नस्तर मक्तेदार २) दादासाहेब बापूसो गुंजाटे, रा.सांगली यांनी सदरचे काम निविदेत भरलेल्या दरापैवजी अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ०.१०% कमी दराने करणेस तयार असलेचे मान्य करुन तसे लेखी निवेदन दिलेले आहे. सबब श्री.दादासाहेब बापूसो गुंजाटे, रा.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ०.१०% कमी दराने मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.**  
**अनुमोदक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.**  
**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्र. ४:- माहे जानेवारी २०१३ ते मार्च २०१३ अखेर लेखा विषयक रजिस्टर नं. १२, १४, ४८ खर्चाच्या नोंदवहीस मान्यता देणेबाबत.  
ठराव क्र.१०४:- माहे जानेवारी २०१३ ते मार्च २०१३ अखेर लेखा विषयक रजिस्टर नं. १२, १४, ४८ खर्चाच्या नोंदवहीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.**  
**अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**  
**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्र. ५:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणे.  
ठराव क्र.१०५:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणेत आला.

**सूचक :- मा.सौ.वैशाली अभिजिंह नाईक.**  
**अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**  
**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

**(पी.जी.चव्हाण.)**  
**सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)**  
**जिल्हा परिषद, सांगली.**

**(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)**  
**सभापती बांधकाम समिती,**  
**जिल्हा परिषद, सांगली.**

## भाग-२

### दिनांक ०३ / ०७ / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.

- विषय क्रं. ६:- देवराष्ट्रे ते सागणेश्वर मंदिर प्रजिमा १८ कि.मी.३५/०० ते ३६/५०० रस्ता सुधारणा करणे यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सव योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,३६,४२२/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ४ सन २०१३-२०१४ दि. ३/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ, प्रतिध्वनी सांगली मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला.तीन मक्तेदारामधील श्री.इंद्रजीत दत्तात्रय सांळुखे रा.नेवरी ता.कडेगांव जि.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.
- ठराव क्रं. १०६:- देवराष्ट्रे ते सागणेश्वर मंदिर प्रजिमा १८ कि.मी.३५/०० ते ३६/५०० रस्ता सुधारणा करणे यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सव योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,३६,४२२/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ४ सन २०१३-२०१४ दि. ३/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ, प्रतिध्वनी सांगली मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला.तीन मक्तेदारामधील श्री.इंद्रजीत दत्तात्रय सांळुखे रा.नेवरी ता.कडेगांव जि.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

- विषय क्रं. ७:- देवराष्ट्रे ता कडेगांव येथील सागणेश्वर मंदिर ते ता.हदद प्रजिमा १८ कि.मी.३६/५०० ते ३८/०० रस्ता सुधारणा करणे यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सव योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,३९,७७४/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ४ सन २०१३-२०१४ दि. ३/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, दै सकाळ, प्रतिध्वनी सांगली मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मेघा बिल्डर्स हिंगणगांव खुर्द प्रो.प्रा.आकाश सांवत ता.कडेगांव जि.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.
- ठराव क्रं.१०७:- देवराष्ट्रे ता कडेगांव येथील सागणेश्वर मंदिर ते ता.हदद प्रजिमा १८ कि.मी.३६/५०० ते ३८/०० रस्ता सुधारणा करणे यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सव योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,३९,७७४/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ४ सन २०१३-२०१४ दि. ३/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, दै सकाळ, प्रतिध्वनी सांगली मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मेघा बिल्डर्स हिंगणगांव खुर्द प्रो.प्रा.आकाश सांवत ता.कडेगांव जि.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.**

**अनुमोदक :- मा.सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्र. ८:- देवराष्ट्रे ता कडेगांव येथील तालुका हद्द ते प्रजिमा १८ कि.मी.३८/०० ते ३९/५०० रस्ता सुधारणा करणे यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सव योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,५८,९६६/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ४ सन २०१३-२०१४ दि. ३/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, दै सकाळ, प्रतिध्वनी सांगली मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.तुळजाभवानी कन्स्ट्रक्शन तोंडोली प्रो.प्रा.भगतसिंग मोहिते ता.कडेगांव जि.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

ठराव क्र.१०८:- देवराष्ट्रे ता कडेगांव येथील तालुका हद्द ते प्रजिमा १८ कि.मी.३८/०० ते ३९/५०० रस्ता सुधारणा करणे यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सव योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,५८,९६६/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ४ सन २०१३-२०१४ दि. ३/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, दै सकाळ, प्रतिध्वनी सांगली मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.तुळजाभवानी कन्स्ट्रक्शन तोंडोली प्रो.प्रा.भगतसिंग मोहिते ता.कडेगांव जि.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्र. ९:- देवराष्ट्रे ता. कडेगांव येथील जिल्हा परिषद शाळेची इमारत दुरुस्ती करणे. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सव योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २६,७२,१०७/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ४ सन २०१३-२०१४ दि. ३/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, दै सकाळ, प्रतिध्वनी सांगली मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ८ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. पाच मक्तेदारांनी फॉर्म फी व बयाणा रक्कम धनादेश प्रत्यक्षात कार्यालयास सादर केलेले नाहीत सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आलेला नाही उर्वरीत तीन ही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील श्री.सचिन यशवंत सांवत रा भिकवडी खुर्द ता.कडेगांव जि.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ५.०३% कमी दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

ठराव क्र.१०९:- देवराष्ट्रे ता. कडेगांव येथील जिल्हा परिषद शाळेची इमारत दुरुस्ती करणे. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सव योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २६,७२,१०७/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ४ सन २०१३-२०१४ दि. ३/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, दै सकाळ, प्रतिध्वनी सांगली मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ८ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. पाच मक्तेदारांनी फॉर्म फी व बयाणा रक्कम धनादेश प्रत्यक्षात कार्यालयास सादर केलेले नाहीत सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आलेला नाही उर्वरीत तीन ही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील श्री.सचिन यशवंत सांवत रा भिकवडी खुर्द ता.कडेगांव जि.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ५.०३% कमी दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा. सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्र. १०:-

देवराष्ट्रे ता. कडेगांव येथील यशवंतराव चव्हाण माध्यमिक विद्यालय इमारत दुरुस्ती व शौचालय दुरुस्ती करणे. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सव योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,३१,५१६/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ४ सन २०१३-२०१४ दि. ३/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, दै सकाळ, प्रतिध्वनी सांगली मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ८ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्र. १ उघडणेत आला. पाच मक्तेदारांनी फॉर्म फी व बयाणा रक्कम धनादेश प्रत्यक्षात कार्यालयास सादर केलेले नाहीत. सबब त्यांचा लखोटा क्र. २ उघडणेत आलेला नाही उर्वरीत तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्र. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील श्री. इंद्रजित दत्तातय सांळुखे रा.नेवरी ता.कडेगांव जि.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ९% जादा दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. निम्नस्तर मक्तेदार यांना निविदेतील दर कमी करणेसाठी दि. २८/६/२०१३ रोजी समक्ष बोलावून वाटाघाटी समिती समोर वाटाघाटी केल्या असता निम्नस्तर मक्तेदार यांनी सदरचे काम निविदेत भरलेल्या दराऐवजी अंदाजपत्रकीय दराने करणेस तयार असलेचे मान्य केले आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

ठराव क्र.११०:-

देवराष्ट्रे ता. कडेगांव येथील यशवंतराव चव्हाण माध्यमिक विद्यालय इमारत दुरुस्ती व शौचालय दुरुस्ती करणे. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सव योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,३१,५१६/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ४ सन २०१३-२०१४ दि. ३/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, दै सकाळ, प्रतिध्वनी सांगली मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ८ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्र. १ उघडणेत आला. पाच मक्तेदारांनी फॉर्म फी व बयाणा रक्कम धनादेश प्रत्यक्षात कार्यालयास सादर केलेले नाहीत. सबब त्यांचा लखोटा क्र. २ उघडणेत आलेला नाही उर्वरीत तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्र. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील श्री. इंद्रजित दत्तातय सांळुखे रा.नेवरी ता.कडेगांव जि.सांगली यांची निविदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ९% जादा दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. निम्नस्तर मक्तेदार यांना निविदेतील दर कमी करणेसाठी दि. २८/६/२०१३ रोजी समक्ष बोलावून वाटाघाटी समिती समोर वाटाघाटी केल्या असता निम्नस्तर मक्तेदार यांनी सदरचे काम निविदेत भरलेल्या दराऐवजी अंदाजपत्रकीय दराने करणेस तयार असलेचे मान्य केले आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.**

**ठराव सर्वांनुमते मंजूर.**

विषय क्रं. ११:-

विषय :- बांधकाम विभागाकडील जि.प.स्विय निधीमध्ये प्राप्त झालेल्या तरतूदीचे काम निहाय तरतूद वितरण करणेबाबत.

४ इमारत व दळणवळण (२०५९ बांधकाम) या लेखाशिर्षकी जि.प.स्विय निधीमधून (५) पंचायत समिती स्तरावरील तसेच मुख्यायाचे विश्रामधाम व बचतधाम देखभाल दुरुस्ती व नविन बांधकाम या शिर्षका करिता र.रु. ३५,००,०००/- ची मागणी करणेत आली होती. परंतु सन २०१३-१४ चे मूळ अंदाजपत्रकात र.रु. १५,००,०००/- इतकीच तरतूद मंजूर करणेत आली आहे. तरी खालील कामा करिता र.रु. १५,००,०००/- चे अनुदान वाटपास मंजूरी देणे.

**लेखाशिर्षक :-** (५) पंचायत समिती स्तरावरील तसेच मुख्यायाचे विश्रामधाम व बचतधाम देखभाल दुरुस्ती व नविन बांधकाम

- १) जत पं.स.खानसमा विश्रामगृह दुरुस्ती व देखभाल करणे. र.रु. २.०० लक्ष.
- २) जत पं.स.विस्तार अधिकारी निवासस्थान संरक्षण भित्त बांधणे. र.रु. ३.०० लक्ष.
- ३) जत पं.स.रेस्ट हाऊस संरक्षण भित्त बांधणे. र.रु. ५.०० लक्ष.
- ४) कवठेमहांकाळ पंचायत समिती मधील जूना दवाखाना संरक्षण भित्त बांधणे. र.रु. ४.०० लक्ष.
- ५) आटपाडी पंचायत समिती मधील रेस्ट हाऊस दुरुस्ती व देखभाल करणे. र.रु. १.०० लक्ष.

वरील प्रमाणे ५ कामांना प्राप्त झालेले र.रु. १५.०० लाख अनुदानाचे काम निहाय तरतूदीचे वितरणास मंजूरी मिळणेस सविनय सादर.

ठराव क्रं.१११:-

बांधकाम विभागाकडील जि.प.स्विय निधीमध्ये प्राप्त झालेल्या तरतूदीचे वाटप वरील काम निहाय तरतूदीचे वाटप करणेस सदरचा विषय अर्थ समितीपुढे सादर करणेस मान्यता देणेत आली.

सूचक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.

अनुमोदक :- मा.सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

# दि. ०२ / ०८ / २०१३ रोजी घेतलेल्या बांधकाम समिती मासिक इतिवृत्त.

## भाग - १

### उपस्थित सदस्य

१. मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.	सभापती.
२. मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.	सदस्य.
३. मा.श्री.किसन गणपती जानकर.	सदस्य.
४. मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.	सदस्य.
५. मा.श्री.दत्तात्रय निळंकठराव पाटील.	सदस्य.
६. मा.श्री.सम्राट नानासो महाडिक.	सदस्य.
७. मा.श्री.रणजीत जगदीश पाटील.	सदस्य.
८. मा. सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.	सदस्या.
९. मा.श्री.शिवाजी राजाराम डोंगरे.	सदस्य.

### उपस्थित अधिकारी,

१. श्री.पी.जी.चव्हाण, सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.
२. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सांगली.
३. उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज, वाळवा, शिराळा प्रभारी, जत, पलूस, कडेगांव, कवठेमहांकाळ, विटा, तासगांव प्रभारी, आटपाडी.

मा. सभापती यांनी बांधकाम समितीचे उपस्थित सन्माननीय सदस्य व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले.

त्यानंतर सभेचे कामकाज सुरु झाले. कार्यकारी अभियंता तथा सचिव बांधकाम समिती यांनी दिनांक ०३/०७/२०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत वाचून दाखविले व सर्वानुमते इतिवृत्त कायम केले. त्यानंतर खालीलप्रमाणे सविस्तर चर्चा सुरु झाली.

**कार्यकारी अभियंता** विभागाकडील कामकाजाचा उपअभियंता यांनी आढावा सादर करावा.

**(इवद) :-**

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ६७ कामे आहेत त्यामधील ६५ कामे पुर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १९ कामे आहेत त्यामधील १० कामे पुर्ण झाली आहेत व ९ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील १२ कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. खासदार फंडातील एकूण ३४ कामे आहेत त्यामधील २३ कामे पुर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत व ११ कामे निविदा स्तरावर आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ३३ कामे आहेत त्यामधील २२ कामे पुर्ण झाली आहेत व ११ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व २ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण १५ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पुर्ण व ९ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, तासगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ४८ कामे आहेत त्यामधील ४३ पुर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ९ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पुर्ण झाले आहे व ७ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ४१ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पुर्ण झाली आहेत व १२ कामे प्रगतीत आहेत व ७ कामे निविदास्तरावर आहेत व १३ कामे सुरु नाहीत. खासदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाली आहे व १ काम प्रगतीत आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पुर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण १० कामे आहेत

त्यामधील ५ कामे पुर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण व ३ कामे प्रगतीत आहे. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तर एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व ३ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.वाळवा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, वाळवा यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ४० कामे आहेत त्यामधील ३० कामे पुर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत व ६ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ९ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. आमदार फंडातील एकूण ५० कामे आहेत त्यामधील ३५ कामे पुर्ण झाली आहेत व १५ कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण २० कामे आहेत त्यामधील १६ कामे पुर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ३६ कामे आहेत त्यामधील २६ कामे पुर्ण झाली आहेत व १० कामे प्रगतीत आहे. आरोग्य विभागाकडील एकूण २१ कामे आहेत त्यामधील १३ कामे पुर्ण झाली आहेत व ८ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण २ कामे आहेत २ ही कामे प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.जत :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, जत यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ७० कामे आहेत त्यामधील ४३ कामे प्रगतीत आहेत व १४ कामे निविदास्तरावर आहेत व १३ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ८ ही कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण १ काम आहे ते प्रगतीत आहे. खासदार फंडातील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व २ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पुर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व २ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पुर्ण झाली आहेत, ३ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम जागेअभावी सुरु नाही. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पुर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.शिराळा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, शिराळा यांनी पुर्ण-अपुर्ण कामांचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २८ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पुर्ण झाले आहे व ११ कामे प्रगतीत आहेत व ११ कामे सुरु नाहीत व १ काम निविदास्तरावर आहे. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पुर्ण झाली आहेत व ३ कामे निविदास्तरावर आहेत व २ कामे सुरु नाहीत. आमदार फंडातील एकूण ४६ कामे आहेत त्यामधील ७ कामे पुर्ण झाली आहेत व २० कामे प्रगतीत आहेत व १६ कामे निविदास्तरावर आहेत ३ कामे सुरु नाहीत. खासदार फंडातील एकूण १ काम आहे व ते काम पुर्ण झाले आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण २७ कामे आहेत त्यामधील १६ कामे पुर्ण झाली आहेत व ११ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण १० कामे आहेत त्यामधील ४ ही कामे पुर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत व ३ कामे निविदास्तरावर आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ६ कामे आहेत ४ कामे प्रगतीत आहेत व २ कामे सुरु नाहीत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.विटा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, विटा यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम सुरु नाही व २ कामे रद्द केले आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम निविदास्तरावर आहे. आमदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे. खासदार फंडातील २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे. विशेष दुरुस्ती मधील



एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पूर्ण झाले आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील १४ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व ८ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम निविदास्तरावर आहे व १ काम सुरु झाले नाही. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण आहेत व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.आटपाडी :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, आटपाडी यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २७ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व १५ कामे प्रगतीत आहे व त्यामधील ६ कामे सुरु नाहीत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाली आहे व ५ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द केले आहे तसेच १ काम सुरु नाही. आमदार फंडातील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील २ कामे प्रगतीत आहेत व २ कामे निविदास्तरावर आहेत. खासदार फंडातील ६ कामे आहेत व त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे तसेच १ काम निविदास्तरावर आहे व तसेच १ काम सुरु नाही. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ७ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाले आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत व ३ कामे सुरु नाहीत. आरोग्य विभागाकडील ५ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पूर्ण आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.पलूस :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, पलूस यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे व ३ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ११ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द केले आहे. आमदार फंडातील एकूण २१ कामे आहेत त्यामधील सर्वही कामे पूर्ण झाली आहेत. खासदार फंडातील एकूण ७ कामे आहेत व ती सर्व पूर्ण झाली आहेत. विशेष दुरुस्तीची एकूण १ काम आहे व ते पूर्ण झाले आहे. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १० कामे आहेत ती सर्वही कामे पूर्ण झाली आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.कडेगांव :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कडेगांव यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ९ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ११ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण आहेत व १ काम प्रगतीत आहेत व ४ कामे निविदा स्तरावर आहे व १ काम रद्द केले आहे. आमदार फंडातील एकूण ४९ कामे आहेत त्यामधील ४३ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम रद्द करणेत आले आहे. खासदार फंडातील १४ कामे आहेत त्यामधील ९ कामे पूर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील १० कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे व २ कामे रद्द करणेत आलेली आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.क.महाकाळ :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कवठेमहाकाळ यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण १९ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पूर्ण झाली आहेत व १३ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत ३ कामे पूर्ण झाली आहेत व ७ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ५४ कामे आहेत त्यामधील २८ कामे पूर्ण झाली आहेत व उर्वरित सर्व कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत ती दोन्ही कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण २१ कामे आहेत

त्यामधील १८ कामे पुर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १५ कामे आहेत त्यामधील ७ कामे पुर्ण झाली आहेत व ८ कामे प्रगतीत आहेत.

**मा.श्री.संजीवकुमार सावंत, जि.प.सदस्य** रस्ते खुदाई केलेबाबत संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीस देऊन त्यांचेकडून रस्ते खुदाई केली आहे का.?

:-

**कार्यकारी अभियंता (इवद) :-** रस्ते खुदाई बाबत सर्व उपअभियंता यांना नोटीस देणेबाबत व रक्कम वसूल करून घेणेबाबत सूचना दिलेल्या आहेत.

यानंतर मा.सभापती यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून आजची सभा संपन्न झालेचे जाहिर केले.

(पी.जी.चव्हाण)

सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)

सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

## भाग-२

विषय क्रं. १:- दिनांक ०२/०८/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या बांधकाम समितीच्या मासिक सभेतील कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणे.  
ठराव क्रं. ११३:- दिनांक ०२/०८/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या मासिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणेत आला.

सूचक :- मा.श्री. दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.  
अनुमोदक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

विषय क्रं. २:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणे.  
ठराव क्रं.११४:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.  
अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(पी.जी.चव्हाण.)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)  
सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

## भाग-२

### दिनांक ०२ / ०८ / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.

विषय क्रं. ३:-	सन २०११-१२ या वित्तीय वर्षाचे बांधकाम विभागाकडील लेखापरीक्षण अहवालाचे प्रथम अनुपालन तयार केलेल्या अहवालास जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळणेबाबत शिफारस करणेबाबत विचार करणे.
ठराव क्रं. ११५:-	सन २०११-१२ या वित्तीय वर्षाचे बांधकाम विभागाकडील लेखापरीक्षण अहवालाचे प्रथम अनुपालन तयार केलेल्या अहवालास जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळणेसाठी शिफारस करणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. ४:-	सांगली जिल्हयातील तासगांव तालुक्यातीललंब साऊबाई ग्रामीण मार्ग१५९ रस्त्यावर. कि.मी. १/४०० मध्ये पूल बांधणे ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,९१,७२१/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. २ सन २०१३-२०१४ दि. ७/०५/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच पुढारी, सकाळ, अग्रदूत सांगली आणि साप्ताहिक बिझनेस एक्सप्रेस सांगली मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील अंबरमणी कन्स्ट्रक्शन विटा प्रो.प्रा.रेखा जनार्दन जाधव ता.खानापूर जि.सांगली यांची निविदा <b>अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ७.७०% जादा दराची</b> निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. निम्नस्तर मक्तेदार यांना निविदेतील दर कमी करणेसाठी दि. १६/७/२०१३ रोजी समक्ष बोलावून वाटाघाटी समिती समोर वाटाघाटी केल्या असता निम्नस्तर मक्तेदार यांनी सदरचे काम निविदेत भरलेल्या दराऐवजी अंदाजपत्रकीय दराने करणेस तयार असलेचे मान्य केले आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.
ठराव क्रं.११६:-	सांगली जिल्हयातील तासगांव तालुक्यातीललंब साऊबाई ग्रामीण मार्ग१५९ रस्त्यावर. कि.मी. १/४०० मध्ये पूल बांधणे ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,९१,७२१/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. २ सन २०१३-२०१४ दि. ७/०५/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच पुढारी, सकाळ, अग्रदूत सांगली आणि साप्ताहिक बिझनेस एक्सप्रेस सांगली मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील अंबरमणी कन्स्ट्रक्शन विटा प्रो.प्रा.रेखा जनार्दन जाधव ता.खानापूर जि.सांगली यांची निविदा <b>अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ७.७०% जादा दराची</b> निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. निम्नस्तर मक्तेदार यांना निविदेतील दर कमी करणेसाठी दि. १६/७/२०१३ रोजी समक्ष बोलावून वाटाघाटी समिती समोर वाटाघाटी केल्या असता निम्नस्तर मक्तेदार यांनी सदरचे काम निविदेत भरलेल्या दराऐवजी अंदाजपत्रकीय दराने करणेस तयार असलेचे मान्य केले आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. ५:- कडेगांव तालुक्यातील देवराष्ट्रे ते सागशेखर मंदिर रस्ता प्रजिमा १८ कि.मी.३६/०० ते ३७/०० ची सुधारणा करणे ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,७०,७२०/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ प्रतिध्वनी आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ४ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. एका मक्तेदार यानी आवश्यक असणारे फॉर्म फी व बयाना रक्कम मुळ धनादेश कार्यालयास सादर केले नाही सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला नाही. उर्वरीत तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील श्री.इंद्रजीत दत्तात्रय सांळुखे रा. नेवरी ता.कडेगांव जि.सांगली यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

ठराव क्रं.११७:- कडेगांव तालुक्यातील देवराष्ट्रे ते सागशेखर मंदिर रस्ता प्रजिमा १८ कि.मी.३६/०० ते ३७/०० ची सुधारणा करणे ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,७०,७२०/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ प्रतिध्वनी आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या प्रस्तावित कामास ४ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. एका मक्तेदार यानी आवश्यक असणारे फॉर्म फी व बयाना रक्कम मुळ धनादेश कार्यालयास सादर केले नाही सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला नाही. उर्वरीत तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील श्री.इंद्रजीत दत्तात्रय सांळुखे रा. नेवरी ता.कडेगांव जि.सांगली यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. ६:- वि.दु.कोळे नरसिंहपूर शिरटे बिचूद ताकारी रस्ता ते रामा १११ ला मिळणारा इजिमा ३८ कि.मी.०/०० ते १/०० रस्ते विषेश दुरुस्ती योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,५२,०७६/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ प्रतिध्वनी आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.रोडलँड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.कामेरी जि.सांगली यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

ठराव क्रं.११८:- वि.दु.कोळे नरसिंहपूर शिरटे बिचूद ताकारी रस्ता ते रामा १११ ला मिळणारा इजिमा ३८ कि.मी.०/०० ते १/०० रस्ते विषेश दुरुस्ती योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,५२,०७६/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ प्रतिध्वनी आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.रोडलँड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.कामेरी जि.सांगली यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. ७:- कडेगांव तालुक्यातील देवराष्ट्रे गांवठाण ते शिंदेवस्ती रस्ता कि.मी.०/०० ते १/५०० ची सुधारणा करणे ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,७१,५३७/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ प्रतिध्वनी आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.उदय डी.जाधव कन्स्ट्रक्शन सैदापूर ता.कराड जि.सातारा यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

ठराव क्रं.११९:- कडेगांव तालुक्यातील देवराष्ट्रे गांवठाण ते शिंदेवस्ती रस्ता कि.मी.०/०० ते १/५०० ची सुधारणा करणे ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,७१,५३७/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ प्रतिध्वनी आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.उदय डी.जाधव कन्स्ट्रक्शन सैदापूर ता.कराड जि.सातारा यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. ८:- कडेगांव तालुक्यातील मोहिते वडगांव ते देवराष्ट्रे प्रजिमा १८ कि.मी.३३/५०० ते ३४/४०० ची सुधारणा करणे ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,७७,७३९/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ प्रतिध्वनी आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.तुळजाभवानी कन्स्ट्रक्शन तोंडोली प्रोप्रा.भगतसिंग रामचंद्र मोहिते ता.कडेगांव जि.सांगली यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

ठराव क्रं.१२०:- कडेगांव तालुक्यातील मोहिते वडगांव ते देवराष्ट्रे प्रजिमा १८ कि.मी.३३/५०० ते ३४/४०० ची सुधारणा करणे ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,७७,७३९/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ प्रतिध्वनी आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.तुळजाभवानी कन्स्ट्रक्शन तोंडोली प्रोप्रा.भगतसिंग रामचंद्र मोहिते ता.कडेगांव जि.सांगली यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. ९:- कडेगांव तालुक्यातील देवराष्ट्रे ते शिरगांव रस्ता ग्रामा २१ ची सुधारणा करणे कि.मी.०/०० ते २/०० ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,७४,९३४/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ प्रतिध्वनी आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील **मे.तुळजाभवानी कन्स्ट्रक्शन तोंडोली प्रोप्रा.भगतसिंग रामचंद्र मोहिते ता.कडेगांव जि.सांगली** यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

ठराव क्रं.१२१:- कडेगांव तालुक्यातील देवराष्ट्रे ते शिरगांव रस्ता ग्रामा २१ ची सुधारणा करणे कि.मी.०/०० ते २/०० ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,७४,९३४/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ प्रतिध्वनी आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील **मे.तुळजाभवानी कन्स्ट्रक्शन तोंडोली प्रोप्रा.भगतसिंग रामचंद्र मोहिते ता.कडेगांव जि.सांगली** यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा. श्री.किसन गणपती जानकर.**

**अनुमोदक :- मा. श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. १०:- मल्लेवाडी ता. मिरज येथील अंतर्गत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे २५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,८७,३७३/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ६ सन २०१३-२०१४ दि. २०/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, ललकार,जनप्रवास आणि साप्ताहिक जे.के.टाईम्स मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील **मे.सहयाद्री कन्स्ट्रक्शन लिंगनूर प्रोप्रा. चंद्रकांत मारुती नलवडे ता. मिरज जि.सांगली** यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

ठराव क्रं.१२२:- मल्लेवाडी ता. मिरज येथील अंतर्गत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे २५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,८७,३७३/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ६ सन २०१३-२०१४ दि. २०/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, ललकार,जनप्रवास आणि साप्ताहिक जे.के.टाईम्स मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील **मे.सहयाद्री कन्स्ट्रक्शन लिंगनूर प्रोप्रा. चंद्रकांत मारुती नलवडे ता. मिरज जि.सांगली** यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.**

**अनुमोदक :- मा.सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. ११:-

म्हैशाळ ता. मिरज येथील गावातंगत रस्ते व गटर करणे २५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,८७,५६१/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ६ सन २०१३-२०१४ दि. २०/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, ललकार,जनप्रवास आणि साप्ताहिक जे.के.टाईम्स मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील **मे.सहयाद्री कंन्स्ट्रक्शन लिंगनूर प्रोप्रा. चंद्रकांत मारुती नलवडे ता. मिरज जि.सांगली** यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

ठराव क्रं.१२३:-

म्हैशाळ ता. मिरज येथील गावातंगत रस्ते व गटर करणे २५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,८७,५६१/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ६ सन २०१३-२०१४ दि. २०/०६/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, ललकार,जनप्रवास आणि साप्ताहिक जे.के.टाईम्स मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील **मे.सहयाद्री कंन्स्ट्रक्शन लिंगनूर प्रोप्रा. चंद्रकांत मारुती नलवडे ता. मिरज जि.सांगली** यांची अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.

अनुमोदक :- मा.सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(पी.जी.चव्हाण.)

सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)

सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.



**दिनांक ०२/०८/२०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घ्यावयाचा आयत्यावेळेचा विषय**

**भाग-२**

विषय क्रं.  
१२:-

- १) केंद्रशासनाने प्रशानमंत्री ग्राम सडक याजना दि.२५ डिसेंबर २००० ला सुरु केलेली आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा भाग- (सन २००० ते सन २०१२) मागील १२ वर्षांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे.
- २) या कालावधीत फेज १ ते फेज १२ मध्ये जिल्हयातील रस्ते बांधकाम, रस्ते दर्जोन्नती व कांही पुलांची कामे मंजूर करण्यात आली.
- ३) केंद्रशासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील भाग-१ मधील उद्दिष्ट पूर्ण झालेल्या राज्यासाठी या योजनेचा भाग-२ सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- ४) तालुक्यामध्ये तालुका मुख्यालयाव्यतिरिक्त इतरही काही मोठी गावे असून त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शेती व शेतमाल विषयक, शैक्षणिक, आरोग्य सुविधा विषयक दैनंदिन व्यवहार होतात. तसेच आजूबाजूच्या गावांसोबत अवागमन सुरु असते. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आठवडी बाजार सुध्दा भरतो व आजूबाजूचे गावाची जनता बाजारासाठी व इतरही खरेदी विक्री व्यवहारासाठी सतत ये-जा करते. अशा गावास ग्रोथ सेंटर संबोधण्यात आले आहे व ग्रोथसेंटर सोबत आजूबाजूचे गावाचे अवागमनाचे दृष्टीने रस्त्याची आखणी केली आहे.
- ५) प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-२ मध्ये रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविणेसाठी त्या रस्त्याने जोडलेल्या गावाची लोकसंख्या, गावामध्ये उपलब्ध विविध सुविधा व त्यानुसार होणारा रस्त्याचा वापर याकरिता गुणपध्दती व सुत्र ठरविण्यात आलेले असून रस्त्याची उपयुक्तता (Utility Value) निश्चित करणे व रस्त्याचे पृष्ठभागावरून PCI (Pavement Condition Index) ठरविणे व या दोन निकषानुसार रस्त्याचे निवडीसाठी दरवर्षी प्राधान्यक्रम ठरवयाचा आहे.

केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-२ चा आराखडा मंजूर झाल्यानंतर सन २०१३-१४ व त्यानंतर प्रत्येक वर्षी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारे उद्दिष्टानुसार कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.

ठराव क्रं.  
१२४ :-

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-२ साठी तयार करण्यात आलेल्या नकाशे व आराखडे या नुसार थेट रस्ते, मुख्य ग्रामिण जोड रस्ते, जोड रस्ते यांची तालुका निहाय संख्या व लांबी सोबत जोडलेल्या यादीस जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे विषय सादर करणेबाबत शिफारस करणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

**(पी.जी.चव्हाण.)**

**सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.**

**(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)**

**सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.**

# दि. ३० / ०८ / २०१३ रोजी घेतलेल्या बांधकाम समिती मासिक इतिवृत्त.

## भाग - १

### उपस्थित सदस्य

१. मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.	सभापती.
२. मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.	सदस्य.
३. मा.श्री.किसन गणपती जानकर.	सदस्य.
४. मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.	सदस्य.
५. मा.श्री.दत्तात्रय निळंकठराव पाटील.	सदस्य.
६. मा.श्री.सम्राट नानासो महाडिक.	सदस्य.
७. मा.श्री.रणजीत जगदीश पाटील.	सदस्य.
८. मा. सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.	सदस्या.
९. मा.श्री.शिवाजी राजाराम डोंगरे.	सदस्य.

### उपस्थित अधिकारी,

१. श्री.पी.जी.चव्हाण, सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.
२. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सांगली.
३. उपकार्यकारी अभियंता (इवद) जिल्हा परिषद, सांगली.
४. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, मिरज (पश्चिम) सांगली प्रतिनिधी.
४. उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज, वाळवा, शिराळा प्रभारी, जत, पलूस, कडेगांव, कवठेमहांकाळ, विटा, तासगांव प्रतिनिधी, आटपाडी.

मा. सभापती यांनी बांधकाम समितीचे उपस्थित सन्माननीय सदस्य व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले.

त्यानंतर सभेचे कामकाज सुरु झाले. कार्यकारी अभियंता तथा सचिव बांधकाम समिती यांनी दिनांक ०२/०८/२०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत वाचून दाखविले व सर्वानुमते इतिवृत्त कायम केले. त्यानंतर खालीलप्रमाणे सविस्तर चर्चा सुरु झाली.

**कार्यकारी अभियंता** विभागाकडील कामकाजाचा उपअभियंता यांनी आढावा सादर करावा.

### (इवद) :-

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ७२ कामे आहेत त्यामधील ६६ कामे पुर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत २ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पुर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण २६ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पुर्ण झाली आहेत व २० कामे प्रगतीत आहे. खासदार फंडातील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील १२ कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ३३ कामे आहेत त्यामधील २२ कामे पुर्ण झाली आहेत व ११ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व २ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण १५ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पुर्ण व ९ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, तासगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ४८ कामे आहेत त्यामधील ४४ कामे पुर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १४ कामे आहेत त्यामधील ९ कामे पुर्ण झाले आहे व ५ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ४१ कामे आहेत त्यामधील १८ कामे पुर्ण झाली आहेत व २३ कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पुर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष



आहे व १ काम प्रगतीत आहे. खासदार फंडातील २ कामे ते पुर्ण झाले आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पुर्ण झाले आहेत. आरोग्य विभागाकडील २ कामे आहेत २ ही कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पुर्ण आहेत व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.आटपाडी :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, आटपाडी यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २६ कामे आहेत त्यामधील ९ कामे पुर्ण झाली आहेत व १० कामे प्रगतीत आहे व त्यामधील ७ कामे सुरु नाहीत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पुर्ण झाली आहेत व ६ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील २ कामे प्रगतीत आहेत व २ कामे सुरु नाहीत. खासदार फंडातील ६ कामे आहेत व त्यामधील २ कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे तसेच ३ कामे सुरु नाहीत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पुर्ण झाले आहेत. आरोग्य विभागाकडील ५ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पुर्ण आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.पलूस :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, पलूस यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पुर्ण झाली आहेत व ३ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पुर्ण झाली आहेत व ७ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पुर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण ७ कामे आहेत व ती सर्व पुर्ण झाली आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण २० कामे आहेत त्यामधील १० कामे पुर्ण झाली आहेत व १० कामे निविदास्तरावर आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पुर्ण व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.कडेगांव :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कडेगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २१ कामे आहेत त्यामधील ११ कामे पुर्ण झाली आहेत व ६ कामे प्रगतीत आहेत व ४ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ११ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पुर्ण आहेत व १ काम प्रगतीत आहेत व ४ कामे निविदा स्तरावर आहे व १ काम रद्द केले आहे. आमदार फंडातील एकूण ४९ कामे आहेत त्यामधील ४३ कामे पुर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम रद्द करणेत आले आहे. खासदार फंडातील १४ कामे आहेत त्यामधील ९ कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहेत व ४ कामे निविदास्तरावर आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील १० कामे पुर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे व २ कामे रद्द करणेत आलेली आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.क.महाकाळ :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कवठेमहाकाळ यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण १९ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पुर्ण झाली आहेत व ११ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत ३ कामे पुर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ५४ कामे आहेत त्यामधील २८ कामे पुर्ण झाली आहेत व उर्वरित सर्व कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत ती दोन्ही कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण २१ कामे आहेत त्यामधील १८ कामे पुर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १५ कामे आहेत त्यामधील ७ कामे पुर्ण झाली आहेत व ८ कामे प्रगतीत आहेत.

मा.श्री.सुरेश मोहिते, जि.प.सदस्य :- उपअभियंता (इवद) पं.स.कडेगांव :- मा.श्री.सुरेश मोहिते, जि.प.सदस्य :- उपअभियंता (इवद) पं.स.कडेगांव :- मा.सभापती :- उपअभियंता (इवद) पं.स.क.महांकाळ :- मा.सभापती :- मा.सभापती :- उपअभियंता (इवद) पं.स.विटा :- मा.श्री.रणजित पाटील, जि.प.सदस्य:- उपअभियंता (इवद) पं.स.वाळवा :- मा.सभापती :- उपअभियंता (इवद) पं.स.मिरज :- मा.श्री.संजीवकुमार सावंत,जि.प.सदस्य:- उपअभियंता (इवद) पं.स.जत :- कार्यकारी अभियंता, प्र.ग्रा.स.यो. :- यानंतर मा.सभापती यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून आजची सभा संपन्न झालेचे जाहिर केले.	२ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी कडेगांव तालुक्यातील किती कामे अपुर्ण आहेत. ? आमदार फंडातील काम प्रलंबित आहे ते काम सप्टेंबर अखेर पुर्ण होईल. कडेगांव तालुक्यामध्ये रस्ते खुदाई शेतकऱ्यांनी केली आहे. ? कडेगांव तालुक्यामध्ये एकूण ७५ ठिकाणी रस्ते खुदाई झाली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांकडून खुदाईपोटी वसूल करून भरपाई करणेची कार्यवाही सुरु आहे. कवठेमहांकाळ तालुक्यामध्ये किती ठिकाणी रस्ते खुदाई झाली आहे. ? कवठेमहांकाळ तालुक्यामध्ये ७ ठिकाणी खुदाई झाली असून संबंधिताकडून भरपाई वसूल करून रक्कम जिल्हा परिषदेकडे भरणा करीत आहे. आप-आपल्या सर्व तालुक्यामध्ये रस्ते खुदाई झाल्याबाबतची माहिती सादर करणेत यावी. विटा तालुक्यामध्ये किती ठिकाणी खुदाई झाली आहे. ? विटा तालुक्यामध्ये १० लोकांनी रस्ते खुदाई केले आहेत संबंधिताना नोटीस दिली आहे व पैसे वसूल करणेची कार्यवाही सुरु आहे. वाळवा तालुक्यामध्ये किती ठिकाणी रस्ते खुदाई झाली आहे. ? वाळवा तालुक्यामध्ये ३१ ठिकाणी खुदाई झाली आहे त्या सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीस पाठविली असून ७ शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल केले आहेत. मिरज तालुक्यामध्ये किती ठिकाणी खुदाई झाली आहे. ? मिरज तालुक्यामध्ये २५ ठिकाणी खुदाई झाली असून त्यांना नोटीस दिलेली आहे व भरपाई वसूल करून घेणेची कार्यवाही सुरु आहे. जत तालुक्यामध्ये किती ठिकाणी खुदाई झाली आहे. ? जत तालुक्यामध्ये किती ठिकाणी खुदाई झाली आहे याची माहिती पुढील सभेमध्ये सादर करीत आहे. तसेच ५ शेतकऱ्यांना रस्ते खुदाई प्रकरणी नोटीस देऊन वसूलीची कार्यवाही सुरु आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने संदर्भात मागील सभेमध्ये सदस्यांनी सूचविलेल्या सूचनांचा विचार करून योजनेचा त्यानुसार आराखडा तयार केलेला आहे.
--	---

(पी.जी.चव्हाण)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)  
सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

## भाग-२

- विषय क्रं. १:- दिनांक ३०/०८/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या बांधकाम समितीच्या मासिक सभेतील कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणे.
- ठराव क्रं. ११३:- दिनांक ३०/०८/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या मासिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणेत आला.
- सूचक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.  
अनुमोदक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.
- विषय क्रं. २:- माहे एप्रिल २०१३ ते जून २०१३ अखेर लेखा विषयक रजिस्टर नं. १२, १४, ४८ खर्चाच्या नोंदवहीस मान्यता देणेबाबत.
- ठराव क्रं.११४:- माहे एप्रिल २०१३ ते जून २०१३ अखेर लेखा विषयक रजिस्टर नं. १२, १४, ४८ खर्चाच्या नोंदवहीस मान्यता देणेत आली.
- सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.  
अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.
- विषय क्रं. ३:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणे.
- ठराव क्रं.११४:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.  
अनुमोदक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(पी.जी.चव्हाण.)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)  
सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

भाग-२

दिनांक ३० / ०८ / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.

विषय क्रं. ४:- वि.दु.कासेगांव शेणे येवलेवाडी रस्ता इजिमा २६ किमी ४/०० ते ७/०० विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,४६,०४२/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ०४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच पुढारी, सकाळ, प्रतिध्वनी सांगली आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ५ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. पाचही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. पाच मक्तेदारामधील मे.रोडलॅन्ड कन्स्ट्रक्शन, कामेरी, ता.वाळवा, जि.सांगली यांची निविदा **अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा २.१३% कमी दराची** निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

ठराव क्रं.११६:- वि.दु.कासेगांव शेणे येवलेवाडी रस्ता इजिमा २६ किमी ४/०० ते ७/०० विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,४६,०४२/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ०४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच पुढारी, सकाळ, प्रतिध्वनी सांगली आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ५ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. पाचही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. पाच मक्तेदारामधील मे.रोडलॅन्ड कन्स्ट्रक्शन, कामेरी, ता.वाळवा, जि.सांगली यांची निविदा **अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा २.१३% कमी दराची** निम्नस्तर निविदा प्राप्त झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.  
अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-  
(पी.जी.चव्हाण.)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

सही/-  
(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)  
सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

**दि. २७ / ०९ / २०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समिती सभेच्या कामकाजाचा**

**कार्यवृत्तांत.**

**भाग - १**

उपस्थित सदस्य	पदनाम
१. मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.	सभापती.
२. मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.	सदस्य.
३. मा.श्री.किसन गणपती जानकर.	सदस्य.
४. मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.	सदस्य.
५. मा.श्री.दत्तात्रय निळंकठराव पाटील.	सदस्य.
६. मा.श्री.सम्राट नानासो महाडिक.	सदस्य.
७. मा.श्री.रणजीत जगदीश पाटील.	सदस्य.
८. मा. सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.	सदस्या.
९. मा.श्री.शिवाजी राजाराम डोंगरे.	सदस्य.
<b>उपस्थित अधिकारी,</b>	
१. श्री.पी.जी.चव्हाण, सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.	
२. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सांगली. (प्रतिनिधी)	
३. श्री.व्ही.डी.कोळी, उपकार्यकारी अभियंता (इवद) जिल्हा परिषद, सांगली.	
४. उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज प्रतिनिधी, वाळवा, शिराळा, जत, पलूस, कडेगांव, कवठेमहांकाळ, विटा, तासगांव, आटपाडी.	

मा. सभापती यांनी बांधकाम समितीचे उपस्थित सन्माननीय सदस्य व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले.

त्यांनतर सभेचे कामकाज सुरु झाले. कार्यकारी अभियंता तथा सचिव बांधकाम समिती यांनी दिनांक ३०/०८/२०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत वाचून दाखविले व सर्वानुमते इतिवृत्त कायम केले. त्यांनतर खालीलप्रमाणे सविस्तर चर्चा सुरु झाली.

<b>कार्यकारी अभियंता (इवद) :-</b>	सन २०१२-१३ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालास मंजूरी देणेबाबत सविस्तर अहवाल वाचून दाखविणेत आला.
<b>कार्यकारी अभियंता (इवद) :-</b>	विभागाकडील कामकाजाचा उपअभियंता यांनी आढावा सादर करावा.
<b>मा.श्री.किसन जानकर, जि.प.सदस्य:-</b>	विभागाकडे नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर करणेत यावा.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.मिरज :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज यांच्याकडील प्रतिनिधीने पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. मिरज तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण कार्यक्रमांमधून एकूण ११ कामे नविन मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.तासगांव. :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, तासगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. तासगांव तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण कार्यक्रमांमधून एकूण ६ कामे नविन मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.वाळवा :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, वाळवा यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. वाळवा तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण कार्यक्रमांमधून एकूण १२



<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.जत :-</b>	कामे नविन मंजूर झाली आहेत. उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, जत यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. जत तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण कार्यक्रमांमधून एकूण ९ कामे नविन मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.शिराळा :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, शिराळा यांनी पुर्ण-अपुर्ण कामांचा आढावा सादर केला. शिराळा तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण कार्यक्रमांमधून एकूण ५ कामे नविन मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.विटा :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, विटा यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. विटा तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण कार्यक्रमांमधून एकूण ५ कामे नविन मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.आटपाडी :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, आटपाडी यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. आटपाडी तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण कार्यक्रमांमधून एकूण ५ कामे नविन मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.पलूस :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, पलूस यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. पलूस तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण कार्यक्रमांमधून एकूण ५ कामे नविन मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.कडेगांव :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कडेगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. कडेगांव तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण कार्यक्रमांमधून एकूण ४ कामे नविन मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.क.महांकाळ :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कवठेमहांकाळ यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. कवठेमहांकाळ तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण कार्यक्रमांमधून एकूण ५ कामे नविन मंजूर झाली आहेत.
<b>मा.श्री.संजय सावंत, जि.प.सदस्य :-</b>	सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज / सांगली (पश्चिम) कडील अधिकारी अथवा प्रतिनिधी कोणीही उपलब्ध नसलेमुळे सर्व सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करून संबंधित खात्यास कळविणेत यावे.
<b>कार्यकारी अभियंता (इवद) :-</b>	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज / सांगली (पश्चिम) यांना बांधकाम समितीची दिनांक २७/०९/२०१३ रोजी झालेल्या मासिक सभेमध्ये आपण स्वता अथवा आपला प्रतिनिधी कोणीही उपस्थित नसलेबाबत मा.सभापती व बांधकाम समितीच्या सर्व सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याबाबत लेखी कळविले जाईल.
<b>मा.श्री.संजय सावंत, जि.प.सदस्य :-</b>	प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेमधून बनाळी ता.जत या रस्त्याचे काम मंजूर असून सदरचे काम अद्याप सुरु नाही. तसेच खडी फोडून रस्त्यावर टाकलेने वहातूकीस अडथळा होत आहे. तरी सदरचे काम तात्काळ सुरु करणेस संबंधित मक्तेदारास सूचना देणेत याव्यात.
<b>कार्यकारी अभियंता, प्र.ग्रा.स.यो. (प्रतिनिधी) :-</b>	सदरचे काम सुरु करणेसाठी कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना यांचे मार्फत बनाळी ता.जत येथील काम सुरु करणेसाठी सूचना देणेत येतील.
<b>मा.श्री.किसन जानकर, जि.प.सदस्य:- मा.सभापती :-</b>	शासकीय इमारती व रस्त्याच्या तसेच विविध शासकीय कामासाठी लागणारे गौण खनिज खडी, वाळू, मुरुम, दगड इत्यादी बांधकामाचे साहित्य उपलब्ध होत नसलेबाबत मा.जिल्हाधिकारी यांना कळविणेत यावे. याबाबतचा ठराव घेऊन मा.जिल्हाधिकारी, सांगली यांना कळवावे.

यानंतर मा.सभापती यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून आजची सभा संपल्याचे जाहिर केले.

## भाग-२

- विषय क्रं. १:- दिनांक २७/०९/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या बांधकाम समितीच्या मासिक सभेतील कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणे.
- ठराव क्रं. ११७:- दिनांक २७/०९/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या मासिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.  
अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

- विषय क्रं. २:- सन २०१२-१३ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालास मंजूरी देणेबाबत विचार करणे.
- ठराव क्रं.११८:- सन २०१२-१३ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालास मंजूरी देणेत आली.

सूचक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.  
अनुमोदक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

- विषय क्रं. ३:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणे.
- ठराव क्रं.११९:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.  
अनुमोदक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(पी.जी.चव्हाण.)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)  
सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

## भाग-२

### दिनांक २७ / ०९ / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.

विषय क्रं. ४:-	पलूस तालुक्यातील बुरुंगवाडी येथे रेल्वे गेट बंद करून पर्यायी रस्ता बांधणे करिता बांधकाम सभेमध्ये नाहरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत विचार करणे.
ठराव क्रं.१२०:-	पलूस तालुक्यातील बुरुंगवाडी येथे रेल्वे गेट बंद करून पर्यायी रस्ता बांधणे करिता बांधकाम सभेमध्ये नाहरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. ५:-	शासकीय इमारती व रस्त्याच्या तसेच विविध शासकीय कामासाठी लागणारे गौण खनिज खडी, वाळू, मुरुम, दगड इत्यादी बांधकामाचे साहित्य उपलब्ध होत नसलेमुळे अनेक कामे अपूर्ण आहेत व कांही कामे अद्याप सुरु नसलेबाबत मा.जिल्हाधिकारी यांना कळविणेसाठी विचार विनिमय करणे.
ठराव क्रं.१२१:-	शासकीय इमारती व रस्त्याच्या तसेच विविध शासकीय कामासाठी लागणारे गौण खनिज खडी, वाळू, मुरुम, दगड इत्यादी बांधकामाचे साहित्य उपलब्ध होत नसलेमुळे अनेक कामे अपूर्ण आहेत व कांही कामे अद्याप सुरु नसलेबाबत मा.जिल्हाधिकारी यांना कळविणेसाठी बांधकाम समितीमध्ये सदर विषयांस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. ६:-	सन २०१३-१४ मधील जिल्हा वार्षिक योजनांच्या कामांना विशेष प्रयत्न करून कामे मंजूर केले बाबत मा.ना.डॉ.श्री.पतंगराव कदमसो, पालकमंत्री मा.ना.श्री.आर.आर.पाटील, गृहमंत्री तसेच मा.ना.श्री.जयंतरावजी पाटील, ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तसेच मा.श्री.दिपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी व मा.श्री.डॉ.प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सांगली यांच्या विशेष प्रयत्नाने सन २०१३-१४ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेची एकूण ६७ कामे ७००.०० लक्ष निधी मंजूर केले बाबत अभिनंदनाचा ठराव घेणेबाबत.
ठराव क्रं.१२२:-	सन २०१३-१४ मधील जिल्हा वार्षिक योजनांच्या कामांना विशेष प्रयत्न करून कामे मंजूर केले बाबत मा.ना.डॉ.श्री.पतंगराव कदमसो, पालकमंत्री मा.ना.श्री.आर.आर.पाटील, गृहमंत्री तसेच मा.ना.श्री.जयंतरावजी पाटील, ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तसेच मा.श्री.दिपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी व मा.श्री.डॉ.प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सांगली यांच्या विशेष प्रयत्नाने सन २०१३-१४ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेची एकूण ६७ कामे ७००.०० लक्ष निधी मंजूर केले बाबत अभिनंदनाचा ठराव घेणेस बांधकाम समितीच्या मासिक सभेमध्ये सर्वानुमते मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

विषय क्रं. ७:-	सन २०११-१२ मध्ये अंगणवाडी इमारतीसाठी र.रु. ४.५० लक्ष अनुदान शासनाकडून मंजूर करणेत आले होते. सदर अनुदानात स्लॅबची अंगणवाडी इमारतीचे अंदाजपत्रक बसत नसलेने अंदाजपत्रकात बदल करून ४२.९१ चौ.मी.प्लॅट स्लॅबचे अंदाजपत्रक तयार करून त्यास मान्यता घेणेत आली होती. सन २०११-१२ नंतर अंगणवाडी इमारतीच्या अनुदानामध्ये वाढ झाली नसलेने सन २०१२-१३ व २०१३-१४ मध्ये दरसूचीमध्ये वाढ झाली असलेने अंगणवाडीचे अंदाजपत्रक र.रु. ४.५० लक्षाच्या मर्यादित बसत नाही. त्यामुळे र.रु. ४.५० लक्षाच्या मर्यादित अंगणवाडीचे अंदाजपत्रकामध्ये बसविणेच्या दृष्टीने स्लॅब ऐवजी पत्र्याच्या अंगणवाडी बांधणेसाठी मा.जिल्हाधिकारी, सांगली यांना कळविणेबाबत.
ठराव क्रं.१२३:-	सन २०११-१२ मध्ये अंगणवाडी इमारतीसाठी र.रु. ४.५० लक्ष अनुदान शासनाकडून मंजूर करणेत आले होते. सदर अनुदानात स्लॅबची अंगणवाडी इमारतीचे अंदाजपत्रक बसत नसलेने अंदाजपत्रकात बदल करून ४२.९१ चौ.मी.प्लॅट स्लॅबचे अंदाजपत्रक तयार करून त्यास मान्यता घेणेत आली होती. सन २०११-१२ नंतर अंगणवाडी इमारतीच्या अनुदानामध्ये वाढ झाली नसलेने सन २०१२-१३ व २०१३-१४ मध्ये दरसूचीमध्ये वाढ झाली असलेने अंगणवाडीचे अंदाजपत्रक र.रु. ४.५० लक्षाच्या मर्यादित बसत नाही. त्यामुळे र.रु. ४.५० लक्षाच्या मर्यादित अंगणवाडीचे अंदाजपत्रकामध्ये बसविणेच्या दृष्टीने स्लॅब ऐवजी पत्र्याच्या अंगणवाडी बांधणेसाठी मा.जिल्हाधिकारी, सांगली यांना कळविणेबाबत ही सभा सर्वानुमते मान्यता देत आहे.

**सूचक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

भाग-२

दिनांक २९ / ०९ / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.

विषय क्रं. बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, सांगलीकडील ४ इवद (२०५९ बांधकाम) करिता जि.प.स्विय निधी प्रथम  
५:- सुधारित अंदाजपत्रक सन २०१३-१४ मधील पान नं. १६ वरील तरतूद र.रु. २,८८,४२,०००/- इतक्या अनुदानाचे  
(प्रपत्र) उपलेखाशिर्षक निहाय तरतूदीचे वाटप करणेस मंजूरी देणेबाबत विचार करणे.

४-इवद २०५९ बांधकाम दिनांक २०/०९/२०१३ च्या सर्वसाधारण सभेने मंजूरी दिलेल्या प्रथम सुधारित  
अंदाजपत्रकानुसार प्राप्त झालेल्या तरतूदीचे लेखाशिर्षक निहाय वाटप पत्रक.

अ.क्र.	लेखाशिर्षक	सन २०१३-१४ प्रथम सुधारित तरतूद
१	२	३
<b>भाग -( १ ) ४-इमारत व दळणवळण (२०५९ बांधकाम)</b>		
<b>अ) इमारती. / १) जिल्हा परिषदेच्या इमारती.</b>		
२	जिल्हा परिषद सभागृह नूतनीकरण (२०१३-१४)	१००००००
३	जिल्हा परिषद मुद्रणालय इमारत बांधकाम करणे.	३५०००००
४	जि.प.अधिकारी निवसी इमारती बांधकाम.	१०००००
<b>ऑफिस इमारती. :-</b>		
१	जिल्हा परिषद सांगली मुख्यालयाच्या सर्व इमारतीचा महानगर पालिका कर भरणे.	५०००००
२	मुख्यालया च्या सर्व इमारतीची विद्यूत देयक व दुरुस्ती	१९७५०००
३	मुख्यालया च्या इमारतीची पाणी पट्टी	३००००
४	अधिकारी पदाधिकारी निवासस्थान विद्यूत देयके व दुरुस्ती (मुख्यालय)	१७५०००
५	अधिकारी पदाधिकारी निवासस्थान पाणी पट्टी	६५०००
६	महात्मा गांधी विद्यार्थी वसतीगृहाची पाणी पट्टी, लाईट बिल, कर इ. दुरुस्ती	२२५०००
७	जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारतीच्या सर्व आवार, शेतकरी निवास इ.ठिकाणची साफसफाई करणे	५५००००
८	जिल्हा परिषदचे ,सर्व पदाधिकारी निवास, अधिकारी निवास, महात्मा गांधी वसतिग्रह, जलस्वराज कार्यालय इमारत व परिसर स्वच्छता करणे.	४०००००
९	जि.प.मालकीच्या इमारती सभोवती बांगांची निगा /देखभाल करणे. १) अध्यक्ष निवास व महात्मा गांधी बोर्डिंग इमारत परिसर, २) सभापती निवास परिसर. ३) जि.प.प्रशासकीय इमारत परिसर व मु.का.अ.निवास परि	२२५०००
१०	जिल्हा परिषद मधील पी. बी. एक्स फोन व मु.का.अ.दूरध्वनी व (टोलफ्री सेवासह)	७००००
११	जिल्हा परिषद मालकीच्या इमारतीची देखभाल करणे. (वाचमन) मुख्यालय. / कडेगांव खानापूर पलूस	७०००००
१२	जिल्हा परिषद मालकीच्या सर्व पंचायत समिती स्तरावरील इमारतीची लाईट बिल, पाणी पट्टी, इमारत कर, आकस्मिक किरकोळ स्वरुपाची दुरुस्ती देखभाल इ खर्च भागाविणे	२४०००००
१३	तालुका ठिकाणावरील विश्रामधाम मधिल खानसामा यांचे पगारा करिता(आटपाडी, शिराळा,तासगांव,जत)	६८५०००
<b>ऑफिस इमारती (अ) एकूण</b>		<b>२१६०००००</b>
<b>४ (इ व द) ब) धर्मशाळा व इमारती भाग-२ (आकस्मिक होणारा खर्च)</b>		
१	जिल्हा परिषद, सांगली मुख्यालय / पंचायत समिती स्तर इमारत दुरुस्ती व अनुषंगिक खर्च / जि.प.पदाधिकारी व अधिकारी कार्यालयीन कक्ष व निवासस्थान दुरुस्ती व सुधारणा करणे व महात्मा गांधी विद्यार्थी वस्ती	२००००००
<b>एकूण</b>		<b>२००००००</b>
<b>४ (इ व द) भाग-३ उर्वरित खर्च</b>		

२	कै. प्रतापराव गुजर यांचे स्मारक उमरीणी ता.जत येथे बांधणे	१०००००
३	नविन उदवाहक बसविणे	१०००००
४	आदर्श अभियंता पुरस्कार	१०००
५	पंचायत समिती स्तरावरील व मुख्यालयाचे विश्रामधाम व बचतधाम दुरुस्ती देखभाल / नविन कामे. एकूण र.रु. ४०.०० लक्ष	४००००००
	१) आटपाडी पंचायत समिती मधील रेस्ट हाऊस दुरुस्ती व देखभाल करणे. र.रु. १.०० लक्ष.	
	२) जत पं.स.विस्तार अधिकारी निवासस्थान संरक्षण भित बांधणे. र.रु. ३.०० लक्ष.	
	३) जत पं.स.रेस्ट हाऊस संरक्षण भित बांधणे. र.रु. ५.०० लक्ष.	
	४) विटा पंचायत समिती मधील पहिल्या मजल्यावर हॉल बांधणे. र.रु. ५.०० लक्ष.	
	५) कवठेमहांकाळ पंचायत समिती मधील जूना दवाखाना संरक्षण भित बांधणे. र.रु. ५.०० लक्ष.	
	६) जत पं.स.खानसमा विश्रामगृह दुरुस्ती व देखभाल करणे. र.रु. २.०० लक्ष.	
	७) कडेगांव पंचायत समिती मधील पार्कींग शेड बांधणे. र.रु. ५.०० लक्ष.	
	८) पं.स.जत विश्रामगृह व सभापती निवासस्थान संरक्षक भित र.रु. ५.०० लक्ष.	
	९) पं.स.जत विश्रामगृह फर्निचर दुरुस्ती करणे र.रु. ०.५० लक्ष.	
	१०) पंचायत समिती, जत कार्यालय व सभागृह फर्निचर र.रु. ४.०० लक्ष.	
	११) मुख्यलय शेतकरी बचतधाम दुरुस्ती व देखभाल करणे. र.रु. २.५० लक्ष.	
	१२) कवठेमहांकाळ पंचायत समिती मधील कार्यालय इमारत दुरुस्ती व देखभाल करणे. र.रु. १.०० लक्ष.	
	१३) खानापूर ता.विटा येथील विश्रामगृहाची सुधारणा करणे. र.रु. १.०० लक्ष.	
	<b>वरील भाग-१ "अ" इमारती क्रं. २ व ३ याबाबीमधून खर्च न होणारे पुर्नविनियोजनाने खालील दर्शविलेल्या कामाकरिता तरतूद प्राप्त झाले नंतर व त्याअपेक्षेवर करावयाची कामे. (र.रु. ३४.६५ लक्ष)</b>	
	१४) कवठेमहांकाळ पंचायत समिती मधील विश्रामगृह दुरुस्ती व देखभाल करणे. र.रु. १.०० लक्ष.	
	१५) पं.स.जत येथे नविन व्ही.आय.पी.विश्रामगृह कक्ष बांधणे. र.रु. २५.०० लक्ष.	
	१६) खरसुंडी विश्रामधाम / खानसमा निवासस्थान. र.रु. ८.६५ लक्ष.	
६	नौका दुरुस्ती देखभाल.	९३००००
७	बॅडमिंटन हॉल बांधणे.	१००००
८	पाच - अनिर्णीत - सी साठा (खर्च) (समायोजन)	१०००
९	जि.प.इमारतीत महिलांसाठी स्वच्छतागृह बांधकाम.	१०००००
	<b>एकूण</b>	<b>५२४२०००</b>
	<b>एकूण एकंदर भाग-१,२,३.</b>	<b>२८८४२०००</b>

ठराव क्र.१२४:- बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, सांगलीकडील ४ इवद (२०५९ बांधकाम) करिता जि.प.स्विय निधी प्रथम सुधारित अंदाजपत्रक सन २०१३-१४ मधील पान नं. १६ वरील तरतूद र.रु. २,८८,४२,०००/- इतक्या अनुदानाचे (प्रपत्र) उपलेखाशिर्षक निहाय तरतूदीचे वाटप करणेस मंजूरी देणेत आली.

सूचक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.  
अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(पी.जी.चव्हाण.)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)  
सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

दि. २५ / १० / २०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समिती सभेच्या कामकाजाचा

कार्यवृत्तांत.

भाग - १

उपस्थित सदस्य	पदनाम
१. मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.	मा.अध्यक्ष, जि.प.सांगली तथा पिठासन प्राधिकारी बांधकाम समिती.
२. मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.	सदस्य.
३. मा.श्री.किसन गणपती जानकर.	सदस्य.
४. मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.	सदस्य.
५. मा.श्री.दत्तात्रय निळंकठराव पाटील.	सदस्य.
६. मा.श्री.सम्राट नानासो महाडिक.	सदस्य.
७. मा.श्री.रणजीत जगदीश पाटील.	सदस्य.
८. मा. सौ.वैशाली अभिजितसिंह नाईक.	सदस्या.
९. मा.श्री.शिवाजी राजाराम डोंगरे.	सदस्य.
<b>उपस्थित अधिकारी,</b>	
१. श्री.पी.जी.चव्हाण, सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.	
२. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सांगली. (प्रतिनिधी)	
३. श्री.व्ही.डी.कोळी, उपकार्यकारी अभियंता (इवद) जिल्हा परिषद, सांगली.	
४. उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज, वाळवा, शिराळा प्रतिनिधी, जत, पलूस, कवठेमहांकाळ, विटा, तासगांव, आटपाडी.	

मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, सांगली तथा पिठासीन प्राधिकारी यांनी बांधकाम समितीचे उपस्थित सन्मानिय सदस्य व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले.

त्यानंतर सभेचे कामकाज सुरु झाले. कार्यकारी अभियंता तथा सचिव बांधकाम समिती यांनी दिनांक २७/०९/२०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत वाचून दाखविले व सर्वानुमते इतिवृत्त कायम केले. त्यानंतर खालीलप्रमाणे सविस्तर चर्चा सुरु झाली.

**कार्यकारी अभियंता (इवद) :-** सर्व प्रथम मा.श्री.देवराज पाटील यांची जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड झालेबद्दल जेष्ठ सदस्य श्री.किसन जानकर यांच्या हस्ते सत्कार करुन व उपस्थित सर्वांचे स्वागत करुन मा.अध्यक्ष यांच्या परवानगीने सभेच्या कामकाजास सुरुवात केली.

**कार्यकारी अभियंता (इवद) :-** दिनांक २७/०९/२०१३ रोजीच्या मासिक सभेचा इतिवृत्तांत वाचून त्यावर सविस्तर चर्चा करुन इतिवृत्तांत कायम करणेत आला.

**कार्यकारी अभियंता (इवद) :-** विभागाकडील कामकाजाचा उपअभियंता यांनी आढावा सादर करावा.

**मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत,** विभागाकडे नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर करणेत यावा.

**जि.प.सदस्य:-**

उप अभियंता (इवद) पं.स.मिरज :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. मिरज तालुक्यामध्ये एकूण ९ अंगणवाडया नविन मंजूर झाल्या आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.तासगांव. :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, तासगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. तासगांव तालुक्यामध्ये एकूण २० अंगणवाडया नविन मंजूर झाल्या आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.वाळवा :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, वाळवा यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. वाळवा तालुक्यामध्ये एकूण १२ अंगणवाडया नविन मंजूर झाल्या आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.जत :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, जत यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. जत तालुक्यामध्ये एकूण १० अंगणवाडया नविन मंजूर झाल्या आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.शिराळा :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, शिराळा यांनी पुर्ण-अपुर्ण कामांचा आढावा सादर केला. शिराळा तालुक्यामध्ये एकूण ९ अंगणवाडया नविन मंजूर झाल्या आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.विटा :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, विटा यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. विटा तालुक्यामध्ये एकूण ५ अंगणवाडया नविन मंजूर झाल्या आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.आटपाडी :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, आटपाडी यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. आटपाडी तालुक्यामध्ये एकूण ९ अंगणवाडया नविन मंजूर झाल्या आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.पलूस :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, पलूस यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. पलूस तालुक्यामध्ये एकूण ५ अंगणवाडया नविन मंजूर झाल्या आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.कडेगांव :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कडेगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. कडेगांव तालुक्यामध्ये एकूण ९ अंगणवाडया नविन मंजूर झाल्या आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.क.महाकाळ :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कवठेमहाकाळ यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. कवठेमहाकाळ तालुक्यामध्ये एकूण ९ अंगणवाडया नविन मंजूर झाल्या आहेत.
मा.श्री.संजय सावंत, जि.प.सदस्य :-	नविन अंगणवाडयासाठी जी.आय.पत्र्याच्या शिट्स वापरणेत याव्यात.
कार्यकारी अभियंता (इवद) :-	नविन अंगणवाडया पत्र्याच्या बांधणेसाठी मा.जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी दिली आहे. अंदाजपत्रकामध्ये जी.आय.शिटसची तरतूद केलेली आहे.
	यानंतर मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून आजची सभा संपल्याचे जाहिर केले.

(पी.जी.चव्हाण.)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)  
अध्यक्ष,  
जिल्हा परिषद, सांगली तथा  
पिठासीन प्राधिकारी बांधकाम समिती.

## भाग-२

- विषय क्रं. १:- दिनांक २५/१०/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या बांधकाम समितीच्या मासिक सभेतील कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणे.  
ठराव क्रं. १२५:- दिनांक २५/१०/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या मासिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.  
अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

- विषय क्रं. २:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणे.  
ठराव क्रं.१२६:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.  
अनुमोदक :- मा.श्री.दत्तात्रय निळकंठराव पाटील.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(पी.जी.चव्हाण.)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)  
अध्यक्ष,  
जिल्हा परिषद, सांगली तथा  
पिठासीन प्राधिकारी बांधकाम समिती.



## भाग-२

### दिनांक २५ / १० / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.

- विषय क्रं. ३:- मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांचेकडील पत्र क्रं. जिपसां/विवि/४ था वित्त आयोग/२८६८/२०१३ दिनांक ०३/१०/२०१३ अन्वये महाराष्ट्र वित्त आयोग (४था) मुद्दा क्रं. १ ते १० ची सुधारीत माहिती सादर करणेबाबत विचार करणे.
- ठराव क्रं.१२७:- मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांचेकडील पत्र क्रं. जिपसां/विवि/४ था वित्त आयोग/२८६८/२०१३ दिनांक ०३/१०/२०१३ अन्वये महाराष्ट्र वित्त आयोग (४था) मुद्दा क्रं. १ ते १० ची सुधारीत माहिती सादर करणेस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.सम्राट नानासो महाडिक.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

- विषय क्रं. ४:- पारे ता.खानापूर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधणे २४०३ पशुसंवर्धन योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,८७,२५५/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. १० सन २०१३-२०१४ दि. ०२/१०/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक केसरी, सांगली आणि साप्ताहिक समाधान मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.अथर्व कन्स्ट्रक्शन, कुंडल प्रोप्रा. सचिन विलास कुंभार, ता.पलूस, जि.सांगली यांची निविदा **अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त** झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

- ठराव क्रं.१२८:- पारे ता.खानापूर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधणे २४०३ पशुसंवर्धन योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,८७,२५५/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. १० सन २०१३-२०१४ दि. ०२/१०/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक केसरी, सांगली आणि साप्ताहिक समाधान मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.अथर्व कन्स्ट्रक्शन, कुंडल प्रोप्रा. सचिन विलास कुंभार, ता.पलूस, जि.सांगली यांची निविदा **अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त** झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

## भाग-२

### दिनांक २५ / १० / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.

- विषय क्रं. ५:- लेंगरे ता.खानापूर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधणे २४०३ पशुसंवर्धन योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,८४,४३५/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. १० सन २०१३-२०१४ दि. ०२/१०/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक केसरी, सांगली आणि साप्ताहिक समाधान मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.अथर्व कन्स्ट्रक्शन, कुंडल प्रोप्रा. सचिन विलास कुंभार, ता.पलूस, जि.सांगली यांची निविदा **अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त** झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.
- ठराव क्रं.१२९:- लेंगरे ता.खानापूर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधणे २४०३ पशुसंवर्धन योजनेअंतर्गत रक्कम रु. २४,८४,४३५/- चे कामा करिता इकडील ई निविदा सुचना क्र. १० सन २०१३-२०१४ दि. ०२/१०/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक केसरी, सांगली आणि साप्ताहिक समाधान मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन निविदा मागणी करणेत आल्या होत्या. प्रस्तावित कामास ३ निविदा प्राप्त झाल्या सदर निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला. तीनही मक्तेदाराच्या लखोटयामध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब त्यांचा लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. तीन मक्तेदारामधील मे.अथर्व कन्स्ट्रक्शन, कुंडल प्रोप्रा. सचिन विलास कुंभार, ता.पलूस, जि.सांगली यांची निविदा **अंदाजपत्रकीय दराची निम्नस्तर निविदा प्राप्त** झाली आहे. मक्तेदाराने मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.

अनुमोदक :- मा.श्री.किसन गणपती जानकर.

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(पी.जी.चव्हाण.)

सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.देवराज जनार्दन पाटील.)

अध्यक्ष,  
जिल्हा परिषद, सांगली तथा  
पिठासीन प्राधिकारी बांधकाम समिती.

भाग-२

दिनांक २९ / ०९ / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.

विषय क्रं. ५:- बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, सांगलीकडील ४ इवद (२०५९ बांधकाम) करिता जि.प.स्विय निधी प्रथम सुधारित अंदाजपत्रक सन २०१३-१४ मधील पान नं. १६ वरील तरतूद र.रु. २,८८,४२,०००/- इतक्या अनुदानाचे (प्रपत्र) उपलेखाशिर्षक निहाय तरतूदीचे वाटप करणेस मंजूरी देणेबाबत विचार करणे.

४-इवद २०५९ बांधकाम दिनांक २०/०९/२०१३ च्या सर्वसाधारण सभेने मंजूरी दिलेल्या प्रथम सुधारित अंदाजपत्रकानुसार प्राप्त झालेल्या तरतूदीचे लेखाशिर्षक निहाय वाटप पत्रक.

अ.क्र.	लेखाशिर्षक	सन २०१३-१४ प्रथम सुधारित तरतूद
१	२	३
<b>भाग -( १ ) ४-इमारत व दळणवळण (२०५९ बांधकाम)</b>		
<b>अ) इमारती. / १) जिल्हा परिषदेच्या इमारती.</b>		
२	जिल्हा परिषद सभागृह नूतनीकरण (२०१३-१४)	१००००००
३	जिल्हा परिषद मुद्रणालय इमारत बांधकाम करणे.	३५०००००
४	जि.प.अधिकारी निवसी इमारती बांधकाम.	१०००००
<b>ऑफिस इमारती. :-</b>		
१	जिल्हा परिषद सांगली मुख्यालयाच्या सर्व इमारतीचा महानगर पालिका कर भरणे.	५०००००
२	मुख्यालया च्या सर्व इमारतीची विद्यूत देयक व दुरुस्ती	१९७५०००
३	मुख्यालया च्या इमारतीची पाणी पट्टी	३००००
४	अधिकारी पदाधिकारी निवासस्थान विद्यूत देयके व दुरुस्ती (मुख्यालय)	१७५०००
५	अधिकारी पदाधिकारी निवासस्थान पाणी पट्टी	६५०००
६	महात्मा गांधी विद्यार्थी वसतीगृहाची पाणी पट्टी, लाईट बिल, कर इ. दुरुस्ती	२२५०००
७	जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारतीच्या सर्व आवार, शेतकरी निवास इ.ठिकाणची साफसफाई करणे	५५००००
८	जिल्हा परिषदेचे,सर्व पदाधिकारी निवास, अधिकारी निवास, महात्मा गांधी वसतिगृह, जलस्वराज कार्यालय इमारत व परिसर स्वच्छता करणे.	४०००००
९	जि.प.मालकीच्या इमारती सभोवती बांगांची निगा /देखभाल करणे. १) अध्यक्ष निवास व महात्मा गांधी बोर्डिंग इमारत परिसर, २) सभापती निवास परिसर. ३) जि.प.प्रशासकीय इमारत परिसर व मु.का.अ.निवास परि	२२५०००
१०	जिल्हा परिषद मधील पी. बी. एक्स फोन व मु.का.अ.दूरध्वनी व (टोलफ्री सेवासह)	७००००
११	जिल्हा परिषद मालकीच्या इमारतीची देखभाल करणे. (वाचमन) मुख्यालय. / कडेगांव खानापूर पलूस	७०००००
१२	जिल्हा परिषद मालकीच्या सर्व पंचायत समिती स्तरावरील इमारतीची लाईट बिल, पाणी पट्टी, इमारत कर, आकस्मिक किरकोळ स्वरुपाची दुरुस्ती देखभाल इ खर्च भागविणे	२४०००००
१३	तालुका ठिकाणावरील विश्रामधाम मधिल खानसामा यांचे पगारा करिता(आटपाडी, शिराळा,तासगांव,जत)	६८५०००
<b>ऑफिस इमारती (अ) एकूण</b>		<b>२१६०००००</b>
<b>४ (इ व द) ब) धर्मशाळा व इमारती भाग-२ (आकस्मिक होणारा खर्च)</b>		
१	जिल्हा परिषद, सांगली मुख्यालय / पंचायत समिती स्तर इमारत दुरुस्ती व अनुषंगिक खर्च / जि.प.पदाधिकारी व अधिकारी कार्यालयीन कक्ष व निवासस्थान दुरुस्ती व सुधारणा करणे व महात्मा गांधी विद्यार्थी वस्ती	२००००००
<b>एकूण</b>		<b>२००००००</b>
<b>४ (इ व द) भाग-३ उर्वरित खर्च</b>		
२	कै. प्रतापराव गुजर यांचे स्मारक उमरीणी ता.जत येथे बांधणे	१०००००

३	नविन उदवाहक बसविणे	१०००००
४	आदर्श अभियंता पुरस्कार	१०००
५	पंचायत समिती स्तरावरील व मुख्यालयाचे विश्रामधाम व बचतधाम दुरुस्ती देखभाल / नविन कामे. एकूण र.रु. ४०.०० लक्ष	४००००००
	१) आटपाडी पंचायत समिती मधील रेस्ट हाऊस दुरुस्ती व देखभाल करणे. र.रु. १.०० लक्ष.	
	२) जत पं.स.विस्तार अधिकारी निवासस्थान संरक्षण भिंत बांधणे. र.रु. ३.०० लक्ष.	
	३) जत पं.स.रेस्ट हाऊस संरक्षण भिंत बांधणे. र.रु. ५.०० लक्ष.	
	४) विटा पंचायत समिती मधील पहिल्या मजल्यावर हॉल बांधणे. र.रु. ५.०० लक्ष.	
	५) कवठेमहांकाळ पंचायत समिती मधील जूना दवाखाना संरक्षण भिंत बांधणे. र.रु. ५.०० लक्ष.	
	६) जत पं.स.खानसमा विश्रामगृह दुरुस्ती व देखभाल करणे. र.रु. २.०० लक्ष.	
	७) कडेगांव पंचायत समिती मधील पार्कींग शेड बांधणे. र.रु. ५.०० लक्ष.	
	८) पं.स.जत विश्रामगृह व सभापती निवासस्थान संरक्षक भिंत र.रु. ५.०० लक्ष.	
	९) पं.स.जत विश्रामगृह फर्निचर दुरुस्ती करणे र.रु. ०.५० लक्ष.	
	१०) पंचायत समिती, जत कार्यालय व सभागृह फर्निचर र.रु. ४.०० लक्ष.	
	११) मुख्यलय शेतकरी बचतधाम दुरुस्ती व देखभाल करणे. र.रु. २.५० लक्ष.	
	१२) कवठेमहांकाळ पंचायत समिती मधील कार्यालय इमारत दुरुस्ती व देखभाल करणे. र.रु. १.०० लक्ष.	
	१३) खानापूर ता.विटा येथील विश्रामगृहाची सुधारणा करणे. र.रु. १.०० लक्ष.	
	<b>वरील भाग-१ "अ" इमारती क्रं. २ व ३ याबाबीमधून खर्च न होणारे पुर्नविनियोजनाने खालील दर्शविलेल्या कामाकरिता तरतूद प्राप्त झाले नंतर व त्याअपेक्षेवर करावयाची कामे. (र.रु. ३४.६५ लक्ष)</b>	
	१४) कवठेमहांकाळ पंचायत समिती मधील विश्रामगृह दुरुस्ती व देखभाल करणे. र.रु. १.०० लक्ष.	
	१५) पं.स.जत येथे नविन व्ही.आय.पी.विश्रामगृह कक्ष बांधणे. र.रु. २५.०० लक्ष.	
	१६) खरसुंडी विश्रामधाम / खानसमा निवासस्थान. र.रु. ८.६५ लक्ष.	
६	नौका दुरुस्ती देखभाल.	९३००००
७	बॅडमिंटन हॉल बांधणे.	१००००
८	पाच - अनिर्णीत - सी साठा (खर्च) (समायोजन)	१०००
९	जि.प.इमारतीत महिलांसाठी स्वच्छतागृह बांधकाम.	१०००००
	<b>एकूण</b>	<b>५२४२०००</b>
	<b>एकूण एकंदर भाग-१,२,३.</b>	<b>२८८४२०००</b>

ठराव  
क्र.१२४:- बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, सांगलीकडील ४ इवद (२०५९ बांधकाम) करिता जि.प.स्विय निधी प्रथम सुधारित अंदाजपत्रक सन २०१३-१४ मधील पान नं. १६ वरील तरतूद र.रु. २,८८,४२,०००/- इतक्या अनुदानाचे (प्रपत्र) उपलेखाशिर्षक निहाय तरतूदीचे वाटप करणेस मंजूरी देणेत आली.

**दि. २२ / ११ / २०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समिती सभेच्या कामकाजाचा**

**कार्यवृत्तांत.**

**भाग - १**

उपस्थित सदस्य	पदनाम
१. मा.श्री.दत्ताजीराव निळकंठराव पाटील.	सभापती.
२. मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.	सदस्य.
३. मा.श्री. आप्पासो भूपाल हुळळे.	सदस्य.
४. मा.श्री. रणजीत जगदीश पाटील.	सदस्य.
५. मा.श्री. सम्राट नानासो महाडिक.	सदस्य.
६. मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.	सदस्य.
७. मा.श्री. शिवाजी राजाराम डोंगरे.	सदस्य.
८. मा.सौ. छाया अरुण खरमाटे.	सदस्या.
९. मा.सौ. कल्पना वसंतराव सावंत.	सदस्या.
<b>उपस्थित अधिकारी,</b>	
१. श्री.पी.जी.चव्हाण, सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.	
२. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सांगली.	
३. श्री.व्ही.डी.कोळी, उपकार्यकारी अभियंता (इवद) जिल्हा परिषद, सांगली.	
४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज / सांगली पश्चिम प्रतिनिधी.	
५. उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज, वाळवा, शिराळा, जत, पलूस, कवठेमहांकाळ, विटा, तासगांव, आटपाडी.	

नूतन सभापतींचे व बांधकाम समितीमध्ये नवीन निवड झालेल्या सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करून मा. सभापती यांच्या परवानगीने उपस्थित सर्वांचे स्वागत करून सभेच्या कामकाजास सुरुवात केली.

त्यानंतर सभेचे कामकाज सुरु झाले. कार्यकारी अभियंता तथा सचिव बांधकाम समिती यांनी दिनांक २५/१०/२०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत वाचून दाखविले व सर्वानुमते इतिवृत्त कायम केले. त्यानंतर खालीलप्रमाणे सविस्तर चर्चा सुरु झाली.

**कार्यकारी अभियंता** विभागाकडील कामकाजाचा उपअभियंता यांनी तालुका निहाय आढावा सादर करावा.

**(इवद) :-**

**मा.श्री.संजीवकुमार** विभागाकडे नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर करणेत यावा.

**आबासो सावंत,**

**जि.प.सदस्य:-**

**उप अभियंता (इवद)** उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा

**पं.स.मिरज :-**

सादर केला. मिरज तालुक्यामध्ये एकूण १० अंगणवाडया मंजूर झाल्या आहेत, आरोग्य बांधकामे ४ कामे, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ११ कामे व विशेष दुरुस्तीची ५ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, तासगांव यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. तासगांव तालुक्यामध्ये एकूण २२ अंगणवाडया मंजूर झाल्या आहेत, आरोग्य बांधकामे २ कामे, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ६ कामे व विशेष दुरुस्तीची २ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.

**पं.स.तासगांव. :-**

**उप अभियंता (इवद)**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, वाळवा यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा

<b>पं.स.वाळवा :-</b>	सादर केला. वाळवा तालुक्यामध्ये एकूण १२ अंगणवाडया मंजूर झाल्या आहेत, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे १२ कामे व विशेष दुरुस्तीची २ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.जत :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, जत यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. जत तालुक्यामध्ये एकूण १० अंगणवाडया मंजूर झाल्या आहेत, आरोग्य बांधकामे २ कामे, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ९ कामे व विशेष दुरुस्तीची ४ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.शिराळा :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, शिराळा यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. शिराळा तालुक्यामध्ये एकूण ९ अंगणवाडया मंजूर झाल्या आहेत, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ५ कामे व विशेष दुरुस्तीची ३ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.विटा :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, विटा यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. तालुक्यामध्ये एकूण ५ अंगणवाडया मंजूर झाल्या आहेत, आरोग्य बांधकामे ५ कामे, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ५ कामे व विशेष दुरुस्तीची २ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.आटपाडी :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, आटपाडी यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. आटपाडी तालुक्यामध्ये एकूण ११ अंगणवाडया मंजूर झाल्या आहेत, आरोग्य बांधकामे २ कामे, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ५ कामे व विशेष दुरुस्तीची ४ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.पलूस :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, पलूस यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. पलूस तालुक्यामध्ये एकूण ५ अंगणवाडया मंजूर झाल्या आहेत, आमदार फंडातील १४ कामांची अंदाजपत्रके तयार करणेचे काम प्रगतीत आहे., ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ५ कामे व रस्ते विशेष दुरुस्तीची २ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
<b>उप अभियंता (इवद) पं.स.कडेगांव :-</b>	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कडेगांव यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. कडेगांव तालुक्यामध्ये एकूण ९ अंगणवाडया मंजूर झाल्या आहेत, आरोग्य बांधकामे २ कामे, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ४ कामे व विशेष दुरुस्तीची २ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
<b>मा.श्री.सुरेश मोहिते, जि.प.सदस्य :- मा.सभापती, बांधकाम :-</b>	खानापूर व कडेगांव तालुक्यामध्ये एकही मैलमजूर नसलेने या दोन तालुक्यात रस्ते किरकोळ दुरुस्तीसाठी जादा अनुदान देणेत यावे. याबाबत कार्यकारी अभियंता यांनी योग्य ती कार्यवाही करावी.
<b>मा.श्री.संजीवकुमार सावंत,जि.प.सदस्य:- कार्यकारी अभियंता (इवद) :-</b>	प्रत्येक तालुक्यासाठी रस्त्याच्या लांबीच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणेत यावा. इतर तालुक्याच्या तुलनेने जत तालुक्यातील रस्त्याची लांबी जास्त आहे. शासनाकडून आलेल्या मंजूरीनुसार निधीचे वाटप होत असते.
<b>मा.सौ.छाया खरमाटे, जि.प.सदस्या :- कार्यकारी अभियंता (इवद) :-</b>	अंगणवाडीचे कामे संबंधित ठेकेदाराकडून मुदतीत पूर्ण झाली पाहिजेत. कामे मुदतीत पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारावरती दंडात्मक कार्यवाही करणेत यावी. अंगणवाडीची कामे कांही ठिकाणी पाणी टंचाई, गौण खनिजाची उपलब्धता होत नसलेने वेळेत पूर्ण होत नाहीत. अशी जी कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत त्या कामांचे तालुक्याकडून मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव येतात. सदरचे प्रस्ताव मा.अति.मु.का.अ.यांच्याकडे मुदतवाढीसाठी पाठविली जातात. त्यामध्ये दंड आकारणी करणेचे अधिकार मा.अति.मु.का.अ.यांना आहेत.
<b>मा.श्री.सुरेश मोहिते,</b>	प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी सभागृह बांधणे आवश्यक असून तसा ठराव

<b>जि.प.सदस्य :-</b>	घेणेत यावा.
<b>कार्यकारी अभियंता (इवद) :-</b>	याबाबतीत आरोग्य समितीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
<b>कार्यकारी अभियंता सा.बां.मिरज (प्रतिनिधी) :-</b>	सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरजकडील यांनी कामांचा आढावा सादर केला.
<b>कार्यकारी अभियंता सा.बां.सांगली (पश्चिम)प्रतिनिधी.:-</b>	सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली (पश्चिम) कडील यांनी कामांचा आढावा सादर केला.
<b>कार्यकारी अभियंता प्र.ग्रा.स.यो.:-</b>	पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेकडील टप्पा नंबर २ मधील रस्त्याच्या कामाचा आढावा सविस्तर सादर केला. गुणक्रमणकाने व प्राधान्य क्रमाने तयार केला असून त्याची प्रत सदस्य मोहदयांना देणेत येईल.
<b>मा.सौ.छाया खरमाटे, जि.प.सदस्या :-</b>	नोंदवहया क्रं. १२,१४,४८ याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी.
<b>कार्यकारी अभियंता (इवद) :-</b>	नोंदवहया क्रं. १२,१४,४८ बाबत सविस्तर माहिती समिती सभागृहामध्ये सादर केली.
<b>कार्यकारी अभियंता (इवद) :-</b>	मा.सभापती यांच्या परवानगीने आयत्या वेळेच्या विषय सादर करणेत आले.
<b>मा.श्री.संजीवकुमार सावंत, जि.प.सदस्य:-</b>	महानगरपालीकेकडून आपल्या जिल्हा परिषदेचे जे येणे आहे ते वसूल करता येईल काय? तसे शक्य असल्यास महानगर पालीकेचा देखभाल दुरुस्तीसाठी र.रु. ३१,५००/- जादा तरतूद केलेली ही रक्कम महापालीकेच्या येणाऱ्या रक्कमेमधून वजा करून उर्वरित रक्कम भरणेत यावी.
<b>कार्यकारी अभियंता (इवद) :-</b>	महानगरपालीकेकडील घरपट्टी आपणांस भरावी लागेल. तसेच महानगरपालीकेकडून येणे रक्कम असलेले अर्थ विभागाला कळविणेत येईल.
<b>मा.सभापती, बांधकाम :-</b>	जिल्हयामध्ये एकूण १११ मैलकुली आहेत त्यांना २००.०० लक्ष त्यांच्या पगारावरती खर्च होतात. परंतु हे लोक काम करत नाहीत असे माझ्या निदर्शनास आले आहे. त्यांच्या रोजच्या कामाचा उपअभियंता यांनी आढावा घेणेत यावा. कवठेमहांकाळ तालुक्यामध्ये २४ मैलकुली आहेत ते कुठे काम करतात हे आपणांस माहित आहे का.?
<b>उपअभियंता (इवद) पं.स.क.महांकाळ :-</b>	सर्व मैलकुलींना काम करणेसाठी नियोजन करून दिले आहे. थोडे फार काम त्यांचेकडून कमी होत आहे परंतु त्यांचेकडून काम करून घेतले जाईल.
<b>मा.सभापती, बांधकाम :-</b>	मैलकुलीच्या पगारावरती जिल्हा परिषदेच्या स्विय निधी मधून र.रु. २००.०० लक्ष पर्यंत खर्च होतो. प्रत्येक्षात मैलकुली फारच काम कमी करीत असलेचे निदर्शनास आले आहे. यावर सर्व उपअभियंता यांनी नियंत्रण ठेऊन पुर्ण क्षमतेने त्यांचेकडून काम करून घेतले पाहिजे व ज्या ठिकाणी साईड पट्टीवरील झाडे छाटणे व रस्त्यावरील खड्डे भरणे इत्यादी कामे करून घेणेत यावेत. आवश्यकतेनुसार मैलकुलींना टीमवर्क काम देणेत यावे व त्याचा अहवाल प्रत्येक सभेला सादर करणेत यावा.
<b>कार्यकारी अभियंता (इवद) :-</b>	सर्व उपअभियंता यांनी त्यांचेकडील मैलमजुरांना रस्त्यावरती काम नेमून देऊन त्याप्रमाणे त्यांचेकडून काम करून घेणेची कार्यवाही करावी.
	यानंतर सभापती यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून आजची सभा संपल्याचे जाहिर केले.

## भाग-२

- विषय क्र. १:- दिनांक २२/११/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या बांधकाम समितीच्या मासिक सभेतील कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणे.
- ठराव क्र. १३०:- दिनांक २२/११/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या मासिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.  
अनुमोदक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

- विषय क्र. २:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणे.
- ठराव क्र.१३१:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणेत आला.

सूचक :- मा.सौ.छाया अरुण खरमाटे.  
अनुमोदक :- मा.सौ.कल्पना वसंतराव सावंत.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

- विषय क्र. ३:- माहे जुलै २०१३ ते सप्टेंबर २०१३ अखेर लेखा विषयक रजिस्टर नंबर १२,१४,४८ खर्चाच्या नोंदवहीस मान्यता देणेबाबत विचार करणे.
- ठराव क्र.१३२:- माहे जुलै २०१३ ते सप्टेंबर २०१३ अखेर लेखा विषयक रजिस्टर नंबर १२,१४,४८ खर्चाच्या नोंदवहीस मान्यता देणेत आली.

सूचक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.  
अनुमोदक :- मा. सौ.छाया अरुण खरमाटे.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(पी.जी.चव्हाण.)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.दत्ताजीराव निळकंठराव पाटील.)  
सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.



**भाग-२**  
**दिनांक २२ / ११ / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.**

- विषय क्रं. ४:- बांधकाम विभागाकडील जि.प.स्विय निधी मधील भाग-१ ऑफिस इमारती व भाग-३, (५) पंचायत समिती स्तरावरील तसेच मुख्यालयाचे विश्रामधाम व बचतधाम देखभाल दुरुस्ती व नविन बांधकाम या शिर्षकावरील प्राप्त तरतूदीत बदल करणे बाबत.
- ४ इमारत व दळणवळण (२०५९ बांधकाम) या लेखाशिर्षकी जि.प.स्विय निधीमधून भाग-१ ऑफिस इमारती व भाग-३, (५) पंचायत समिती स्तरावरील तसेच मुख्यालयाचे विश्रामधाम व बचतधाम देखभाल दुरुस्ती व नविन बांधकाम या शिर्षकावरील प्राप्त व मंजूर तरतूदीत खालील प्रमाणे वर्गावर्गीने बदल करणे.
- १) भाग-१ ऑफिस इमारती (१) जिल्हा परिषद, सांगली मुख्यालयाच्या सर्व इमारतीचा महानगरपालीका कर याबाबीसाठी र.रु. ५.०० लक्ष इतकी तरतूद करणेत आली आहे. परंतू सदर कराचे बिल हे र.रु. ५३१५००/- असलेने क्रं. १२ मधील बाब जिल्हा परिषद मालकीच्या सर्व पंचायत समिती स्तरावरील इमारतीची लाईटबिल, पाणी पट्टी, इमारत कर व आकस्मिक किरकोळ दुरुस्ती स्वरूपाची व देखभाल इत्यादी खर्च भागविणे याकरिता २४,००,०००/- (२४.०० लाख) इतकी तरतूद मंजूर केली आहे. त्यामधून र.रु. ३१५००/- ही बाब क्रं. १ करीता वर्ग होणेस मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे. तसेच बाब क्रं. ६ महात्मा गांधी विद्यार्थी वस्तीगृहाची पाणीपट्टी, लाईटबिल, कर या करीता र.रु. २,२५,०००/- इतकी तरतूद आहे. परंतू सदरची तरतूद ही सध्या अपुरी पडत असलेने वरील प्रमाणे बाब १२ मधून र.रु. १,००,०००/- (१.०० लक्ष) ही बाब क्रं. ६ करिता वर्ग होणे आवश्यक आहे.
- २) भाग-३ (५) पंचायत समिती स्तरावरील तसेच मुख्यालयाचे विश्रामधाम व बचतधाम देखभाल दुरुस्ती व नविन बांधकाम या शिर्षका करिता र.रु. ४०,००,०००/- इतकी तरतूद ही क्रं. १ ते १३ कामाकरिता मंजूर आहे. यामधील क्रं. १० पंचायत समिती जत कार्यालय व सभागृह फर्निचर करिता र.रु. ४.०० लक्ष ची तरतूद आहे. यामध्ये बदल करुन ४.०० लक्ष ऐवजी ३.०० लक्ष सदर कामाकरिता व पंचायत समिती, जत कार्यालय सभागृहखुर्च्या याकरिता १.०० लक्ष असा बदल होणे आवश्यक आहे. त्यास मंजूरी देणेबाबत विचार करणे.
- ठराव क्रं.१३३:- बांधकाम विभागाकडील जि.प.स्विय निधी मधील भाग-१ ऑफिस इमारती व भाग-३, (५) पंचायत समिती स्तरावरील तसेच मुख्यालयाचे विश्रामधाम व बचतधाम देखभाल दुरुस्ती व नविन बांधकाम या शिर्षकावरील प्राप्त तरतूदीत वरील प्रमाणे बदल करणेस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.**  
**अनुमोदक :- मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.**  
**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

## भाग-२

### दिनांक २२ / ११ / २०१३ रोजी बांधकाम समितीमध्ये घेतलेल्या आयत्यावेळेच्या विषय.

विषय क्रं. ५:- वि.दु.तासगांव तालुक्यातील वाघोली वड ते डोंगरसोणी रस्ता ग्रामा २५६ कि.मी.३/१०० ते ४/७५० मधील रस्त्याची सुधारणा करणे. विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम योजोअंतर्गत रक्कम रु. २६,७९,७७६/- चे कामा करिता ई निविदा कार्यप्रणाली अंतर्गत ई निविदा सुचा क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ प्रतिध्वनी आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन दि. ४/७/२०१३ ते २१/७/२०१३ अखेर निविदा विक्रीची मुदत ठेवणेत आली होती. निविदा सादर करणेची मुदत दिनांक २१/७/२०१३ अखेर देणेत आली होती. निविदेसोबत १% बयाना रक्कमेचा मुळ धनादेश कार्यालयास दि.२२/७/२०१३ अखेर सादर करणेची मुदत देणेत आली होती. निविदा दिनांक २३/७/२०१३ रोजी उघडणेत आल्या.सदर कामासाठी तीन निविदा प्राप्त झालेल्या होत्या परंतु एका मक्तेदाराने बयाना रक्कमेचा मुळ धनादेश कार्यालयास सादर केलेला नव्हता. पुरेशी स्पर्धा होत नसलेने सदर कामासाठी दि.१५/८/२०१३ रोजी मुदतवाढ क्रं.१ - टेटवरुन जाहीर प्रसिध्दी देवून निविदा मार्गविणेत आल्या दि. १५/८/२०१३ ते २२/८/२०१३ अखेर निविदा विक्रीची मुदत ठेवणेत आली होती. निविदा सादर करणेची मुदत दिनांक २२/८/२०१३ अखेर देणेत आली होती. निविदेसोबत १% बयाना रक्कमेचा मुळ धनादेश कार्यालयास दि.२३/८/२०१३ अखेर सादर करणेची मुदत देणेत आली होती. निविदा दिनांक २६/८/२०१३ रोजी उघडणेत आल्या. सदर कामासाठी दोनच निविदा प्राप्त झालेल्या होत्या पुरेशी स्पर्धा होत नसलेने सदर कामासाठी दि.२०/९/२०१३ रोजी मुदतवाढ क्रं.२ नेटवरुन जाहीर प्रसिध्दी देवून निविदा मार्गविणेत आल्या दि. २०/९/२०१३ ते २७/९/२०१३ अखेर निविदा विक्रीची मुदत ठेवणेत आली होती. निविदा सादर करणेची मुदत दिनांक २८/९/२०१३ अखेर देणेत आली होती. निविदेसोबत १% बयाना रक्कमेचा मुळ धादेश कार्यालयास दि.३०/९/२०१३ अखेर सादर करणेची मुदत देणेत आली होती. निविदा दिनांक १/१०/२०१३ रोजी उघडणेत आल्या. सदर कामासाठी दोनच निविदा प्राप्त झालेल्या आहेत. सदर कामास दोनवेळा मुदतवाढ दिलेली आहे. तथापी दोनच निविदा प्राप्त आहेत. शासन निर्णय क्रं.निविदा-२०१२/प्र.क्रं.९७/पंरा-७ दि.२३ सप्टेंबर-२०१३ नुसार अशा प्रकारे दुस-यांदा मुदतवाढ दिलेल्या निविदेचा निविदा भरण्याचा कालावधी संपल्यांतर एक जरी निविदा प्राप्त झाली असेल तर ती उघडण्याची कार्यवाही संबंधित निविदा प्राधिका-याने करावी असे नमूद आहे. त्याप्रमाणे प्राप्त निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला.दोन्ही मक्तेदाराच्या लखोटा क्रं. १ मध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब मा.अति.मु.का.अ यांची मंजूरी घेऊन प्राप्त निविदेतील लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. दोन्ही मक्तेदारांनी अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ६.०० % जादा दराने निविदा भरलेली आहे.दोन्ही मक्तेदारांना निविदेतील दर कमी करणेसाठी वाटाघाटीस दि.१३/११/२०१३ रोजी समक्ष बोलाविले असता १) श्री.अमोल लक्ष्मण कोळी रा.वाघापूर यांनी निविदेत भरलेले दर कमी करणेस नकार दिला आहे. २) मे.लक्ष्मी नारायण कस्ट्रक्शन वाघापूर ता.तासगांव जि.सांगली यांनी अंदाजपत्रकीय दराने करणेस मान्य करुन लेखी निवेदा दिलेले आहे.त्याप्रमाणे शासन निर्णय क्रं.निविदा-२०१२/प्र.क्रं.९७/पंरा-७ दि.२३ सप्टेंबर-२०१३ नुसार समिती समोर दि.२२/११/२०१३ रोजी मंजूरी घेतलेली आहे. तरी मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीचा विचार करणे.

ठराव क्रं.१३४:- वि.दु.तासगांव तालुक्यातील वाघोली वड ते डोंगरसोणी रस्ता ग्रामा २५६ कि.मी.३/१०० ते ४/७५० मधील रस्त्याची सुधारणा करणे. विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम योजोअंतर्गत रक्कम रु. २६,७९,७७६/- चे कामा करिता ई निविदा कार्यप्रणाली अंतर्गत ई निविदा सुचा क्र. ७ सन २०१३-२०१४ दि. ४/०७/२०१३ रोजी नेटवर प्रसिध्द करुन तसेच दैनिक पुढारी, सकाळ प्रतिध्वनी आणि साप्ताहिक रयत विटा मध्ये वेबसाईटची छोटी जाहीरात जाहीर प्रसिध्दी देऊन दि. ४/७/२०१३ ते २१/७/२०१३ अखेर निविदा विक्रीची मुदत ठेवणेत आली होती. निविदा सादर करणेची मुदत दिनांक २१/७/२०१३ अखेर देणेत आली होती. निविदेसोबत १% बयाना रक्कमेचा मुळ धनादेश कार्यालयास दि.२२/७/२०१३ अखेर सादर करणेची मुदत देणेत आली होती. निविदा दिनांक २३/७/२०१३ रोजी उघडणेत आल्या.सदर कामासाठी तीन निविदा प्राप्त झालेल्या होत्या परंतु एका मक्तेदाराने बयाना रक्कमेचा मुळ धनादेश कार्यालयास सादर केलेला नव्हता. पुरेशी स्पर्धा होत नसलेने सदर कामासाठी दि.१५/८/२०१३ रोजी मुदतवाढ क्रं.१ - टेटवरुन जाहीर प्रसिध्दी देवून निविदा मार्गविणेत आल्या दि. १५/८/२०१३ ते २२/८/२०१३ अखेर निविदा विक्रीची मुदत ठेवणेत आली होती. निविदा सादर करणेची मुदत दिनांक २२/८/२०१३ अखेर देणेत आली होती. निविदेसोबत १% बयाना रक्कमेचा मुळ धनादेश कार्यालयास दि.२३/८/२०१३ अखेर सादर करणेची मुदत देणेत आली होती. निविदा दिनांक २६/८/२०१३ रोजी उघडणेत आल्या. सदर कामासाठी दोनच निविदा प्राप्त झालेल्या होत्या पुरेशी स्पर्धा होत नसलेने सदर कामासाठी दि.२०/९/२०१३ रोजी मुदतवाढ क्रं.२ नेटवरुन जाहीर प्रसिध्दी देवून निविदा मार्गविणेत आल्या दि. २०/९/२०१३ ते २७/९/२०१३ अखेर निविदा विक्रीची मुदत ठेवणेत आली होती. निविदा सादर करणेची मुदत दिनांक २८/९/२०१३ अखेर देणेत आली होती. निविदेसोबत १% बयाना रक्कमेचा मुळ धादेश कार्यालयास दि.३०/९/२०१३ अखेर सादर करणेची मुदत देणेत आली होती. निविदा दिनांक १/१०/२०१३ रोजी उघडणेत आल्या. सदर कामासाठी दोनच निविदा प्राप्त झालेल्या आहेत. सदर कामास दोनवेळा मुदतवाढ दिलेली आहे. तथापी दोनच निविदा प्राप्त आहेत. शासन निर्णय क्रं.निविदा-२०१२/प्र.क्रं.९७/पंरा-७ दि.२३ सप्टेंबर-२०१३ नुसार अशा प्रकारे दुस-यांदा मुदतवाढ दिलेल्या निविदेचा निविदा भरण्याचा कालावधी संपल्यांतर एक जरी निविदा प्राप्त झाली असेल तर ती

उघडण्याची कार्यवाही संबंधित निविदा प्राधिका-याने करावी असे नमूद आहे. त्याप्रमाणे प्राप्त निविदेतील लखोटा क्रं. १ उघडणेत आला.दोन्ही मक्तेदाराच्या लखोटा क्रं. १ मध्ये आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे होती. सबब मा.अति.मु.का.अ यांची मंजूरी घेऊन प्राप्त निविदेतील लखोटा क्रं. २ उघडणेत आला. दोन्ही मक्तेदारांनी अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ६.०० % जादा दराने निविदा भरलेली आहे.दोन्ही मक्तेदारांना निविदेतील दर कमी करणेसाठी वाटाघाटीस दि.१३/११/२०१३ रोजी समक्ष बोलाविले असता १) श्री.अमोल लक्ष्मण कोळी रा.वाघापूर यांनी निविदेत भरलेले दर कमी करणेस नकार दिला आहे. २) मे.लक्ष्मी नारायण कस्ट्रक्शन वाघापूर ता.तासगांव जि.सांगली यांनी अंदाजपत्रकीय दराने करणेस मान्य करून लेखी निवेदा दिलेले आहे.त्याप्रमाणे शासन निर्णय क्रं.निविदा-२०१२/प्र.क्रं.९७/पंरा-७ दि.२३ सप्टेंबर-२०१३ नुसार समिती समोर दि.२२/११/२०१३ रोजी मंजूरी घेतलेली आहे. तरी मान्य केलेल्या दराप्रमाणे निविदा स्विकृतीस मान्यता देणेत आली.

**सूचक :- मा.सौ.कल्पना वसंतराव सावंत.**

**अनुमोदक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर.**

**(पी.जी.चव्हाण.)**

**सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.**

**(मा.श्री.दत्ताजीराव निळकंठराव पाटील.)**

**सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.**

दि. २१ / १२ / २०१३ रोजी झालेल्या बांधकाम समिती सभेच्या कामकाजाचा

कार्यवृत्तांत.

भाग - १

उपस्थित सदस्य	पदनाम
१. मा.श्री.दत्ताजीराव निळकंठराव पाटील.	सभापती.
२. मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.	सदस्य.
३. मा.श्री. आप्पासो भूपाल हुळळे.	सदस्य.
४. मा.श्री. रणजीत जगदीश पाटील.	सदस्य.
५. मा.श्री. सम्राट नानासो महाडिक.	सदस्य.
६. मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.	सदस्य.
७. मा.श्री. शिवाजी राजाराम डोंगरे.	सदस्य.
८. मा.सौ. छाया अरुण खरमाटे.	सदस्या.
९. मा.सौ. कल्पना वसंतराव सावंत.	सदस्या.
<b>उपस्थित अधिकारी,</b>	
१. श्री.पी.जी.चव्हाण, सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली.	
२. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सांगली (प्रतिनिधी)	
३. श्री.व्ही.डी.कोळी, उपकार्यकारी अभियंता (इवद) जिल्हा परिषद, सांगली.	
४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज / सांगली पश्चिम प्रतिनिधी.	
५. उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज प्रतिनिधी, वाळवा, शिराळा, जत, पलूस, कवठेमहांकाळ, विटा, तासगांव, आटपाडी प्रतिनिधी, कडेगांव (रजेवर).	

मा. सभापती यांनी बांधकाम समितीचे उपस्थित सन्माननीय सदस्य व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते, जि.प.सदस्य यांच्या मातोश्री कै.राजाक्का गणपतराव मोहिते यांचे दुःखद निधन झालेने त्यांना श्रद्धांजली वाहणेत आली.

त्यानंतर सभेचे कामकाज सुरु झाले. कार्यकारी अभियंता तथा सचिव बांधकाम समिती यांनी दिनांक २२/११/२०१२ रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत वाचून दाखविले व सर्वानुमते इतिवृत्त कायम केले. त्यानंतर खालीलप्रमाणे सविस्तर चर्चा सुरु झाली.

**कार्यकारी अभियंता** विभागाकडील कामकाजाचा उपअभियंता यांनी तालुका निहाय आढावा सादर करावा.

**(इवद) :-**

**मा.श्री.संजीवकुमार** विभागाकडे नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर करणेत यावा.

**आबासो सावंत,**

**जि.प.सदस्य:-**

**उप अभियंता (इवद)**

**पं.स.मिरज :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. मिरज तालुक्यामध्ये एकूण १० अंगणवाड्या मंजूर झाल्या आहेत, आरोग्य बांधकामे ४ कामे, विशेष दुरुस्तीची ५ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**

**पं.स.तासगांव. :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, तासगांव यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. तासगांव तालुक्यामध्ये एकूण आरोग्य बांधकामे २ कामे, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ६ कामे व विशेष दुरुस्तीची २ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.

उप अभियंता (इवद) पं.स.वाळवा :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, वाळवा यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. वाळवा तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे १२ कामे व विशेष दुरुस्तीची २ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.जत :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, जत यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. जत तालुक्यामध्ये आरोग्य बांधकामे २ कामे, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ९ कामे व विशेष दुरुस्तीची ४ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.शिराळा :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, शिराळा यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. शिराळा तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ५ कामे व विशेष दुरुस्तीची ३ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.विटा :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, विटा यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. तालुक्यामध्ये आरोग्य बांधकामे ५ कामे, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ५ कामे व विशेष दुरुस्तीची २ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.आटपाडी :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, आटपाडी यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. आटपाडी तालुक्यामध्ये आरोग्य बांधकामे २ कामे, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ५ कामे व विशेष दुरुस्तीची ४ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.पलूस :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, पलूस यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. पलूस तालुक्यामध्ये आमदार फंडातील १४ कामे आहेत, ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ५ कामे व रस्ते विशेष दुरुस्तीची २ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
उप अभियंता (इवद) पं.स.कडेगांव :-	उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कडेगांव यांनी नविन मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला. कडेगांव तालुक्यामध्ये ग्रामिण रस्ते विकास व मजबूतीकरण करणे ४ कामे व विशेष दुरुस्तीची २ कामे इत्यादी नविन कामे मंजूर झाली आहेत.
मा.श्री.संजीवकुमार सावंत,जि.प.सदस्य:- कार्यकारी अभियंता सा.बां.मिरज (प्रतिनिधी) :-	सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामांचा आढावा देणेत यावा.
कार्यकारी अभियंता सा.बां.सांगली (पश्चिम)प्रतिनिधी.:-	सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरजकडील यांनी कामांचा आढावा सादर केला.
	सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली (पश्चिम) कडील यांनी कामांचा आढावा सादर केला.
	यानंतर सभापती यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून आजची सभा संपल्याचे जाहिर केले.

(पी.जी.चव्हाण.)  
सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.दत्ताजीराव निळकंठराव पाटील.)  
सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

## भाग-२

विषय क्रं. १:- दिनांक २१/१२/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या बांधकाम समितीच्या मासिक सभेतील कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणे.

ठराव क्रं. १३५:- दिनांक २१/१२/२०१३ रोजी घेणेत आलेल्या मासिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.

अनुमोदक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

विषय क्रं. २:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणे.

ठराव क्रं.१३६:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणेत आला.

सूचक :- मा. सौ.कल्पना वसंतराव सावंत.

अनुमोदक :- मा. सौ.छाया अरुण खरमाटे.

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(पी.जी.चव्हाण.)

सचिव तथा कार्यकारी अभियंता (इवद)  
जिल्हा परिषद, सांगली.

(मा.श्री.दत्ताजीराव निळकंठराव पाटील.)

सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

**दि. २० / ०१ / २०१४ रोजी झालेल्या बांधकाम समिती सभेच्या कामकाजाचा**

**कार्यवृत्तांत.**

**भाग - १**

उपस्थित सदस्य	पदनाम
१. मा.श्री.दत्ताजीराव निळकंठराव पाटील.	सभापती.
२. मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.	सदस्य.
३. मा.श्री. आप्पासो भूपाल हुळळे.	सदस्य.
४. मा.श्री. रणजीत जगदीश पाटील.	सदस्य.
५. मा.श्री. सम्राट नानासो महाडिक.	सदस्य.
६. मा.श्री.सुरेश गणपतराव मोहिते.	सदस्य.
७. मा.श्री. शिवाजी राजाराम डोंगरे.	सदस्य.
८. मा.सौ. छाया अरुण खरमाटे.	सदस्या.
९. मा.सौ. कल्पना वसंतराव सावंत.	सदस्या.
<b>उपस्थित अधिकारी,</b>	
१. श्री.एस.एच.शिकलगार, उपअभियंता, पं.स.शिराळा तथा प्रभारी सचिव बांधकाम समिती.	
२. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सांगली (प्रतिनिधी)	
३. श्री.व्ही.डी.कोळी, उपकार्यकारी अभियंता (इवद) जिल्हा परिषद, सांगली.	
४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज / सांगली पश्चिम प्रतिनिधी.	
५. उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज प्रतिनिधी, वाळवा, शिराळा, जत, पलूस, कवठेमहांकाळ, विटा, तासगांव, आटपाडी, कडेगांव (रजेवर).	

मा. सभापती यांनी बांधकाम समितीचे उपस्थित सन्माननीय सदस्य व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले.

त्यानंतर सभेचे कामकाज सुरु झाले. उपअभियंता पं.स.शिराळा प्रभारी सचिव बांधकाम समिती यांनी दिनांक २१/१२/२०१२ रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत वाचून दाखविले व सर्वानुमते इतिवृत्त कायम केले. त्यानंतर खालीलप्रमाणे सविस्तर चर्चा सुरु झाली.

**उपअभियंता (इवद)** विभागाकडील कामकाजाचा उपअभियंता यांनी तालुका निहाय आढावा सादर करावा.

**पं.स.शिराळा :-**

**उप अभियंता (इवद)**

**पं.स.मिरज प्रतिनिधी**

**:-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, मिरज यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २७ कामे आहेत ती सर्व कामे निविदास्तरावर आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण २३ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पुर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत, १५ कामे निविदास्तरावर आहेत. आमदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत ती पुर्ण झाली आहेत. खासदार फंडातील एकूण १४ कामे आहेत त्यामधील ७ कामे पुर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहे, ४ कामे निविदास्तरावर आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पुर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण १४ कामे आहेत त्यामधील ७ कामे पुर्ण झाले आहेत व ७ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पुर्ण झाले आहेत व ८ कामे प्रगतीत आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेची ११ कामे आहेत ती सर्व कामे निविदास्तरावर आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**

**पं.स.तासगांव. :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, तासगांव यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ५४ कामे आहेत त्यातील २४ कामे पुर्ण झाली आहेत

व ५ कामे प्रगतीत आहेत, १६ कामे सुरु नाहीत, ९ कामांना जागा नाही. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ७ कामे निविदास्तरावर आहेत, १ काम रद्द केले आहे. आमदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत ती पूर्ण झाली आहेत. खासदार फंडातील एकूण १४ कामे आहेत त्यामधील १० कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण १४ कामे आहेत त्यामधील ७ कामे पूर्ण झाले आहेत व ७ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पूर्ण झाले आहेत व ८ कामे प्रगतीत आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेची १३ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व ६ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम सुरु नाही.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.वाळवा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, वाळवा यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २४ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पूर्ण झाली आहेत व १९ कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ९ कामे आहेत ती सर्व कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ७१ कामे आहेत त्यामधील ५३ कामे पूर्ण झाली आहेत व १८ कामे प्रगतीत आहेत. खासदार फंडातील एकूण २० कामे आहेत त्यामधील १५ कामे पूर्ण झाली आहेत व ५ कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ३ कामे आहेत ती सर्व कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण १० कामे आहेत त्यामधील १० कामे निविदास्तरावर आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील १८ कामे आहेत त्यामधील १५ कामे पूर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण २ कामे आहेत २ ही कामे प्रगतीत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेची १२ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पूर्ण झाली आहेत व ७ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.जत :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, जत यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २६ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे प्रगतीत आहेत व २० कामे निविदास्तरावर आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत, २ कामे प्रगतीत आहेत व ४ कामे निविदास्तरावर आहेत. खासदार फंडातील एकूण ७ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे निविदास्तरावर आहेत व १ काम रद्द करणेत आले आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ५ कामे पूर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण १० कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व ८ कामे प्रगतीत आहेत, १ काम निविदास्तरावर आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पूर्ण झाली आहेत, ५ कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण १३ कामे आहेत त्यामधील ९ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेची १७ कामे आहेत त्यामधील ८ कामे पूर्ण झाली आहेत व ९ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.शिराळा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, शिराळा यांनी पूर्ण-अपुर्ण कामांचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २३ कामे आहेत त्यामधील २२ कामे प्रगतीत आहेत व १ कामास जागा नाही. तिर्थक्षेत्राची एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम निविदास्तरावर आहे व २ कामे सुरु नाहीत. आमदार फंडातील एकूण ५९ कामे आहेत त्यामधील ३२ कामे पूर्ण झाली आहेत व ९ कामे प्रगतीत आहेत व १२ कामे निविदास्तरावर आहेत ६ कामे सुरु नाहीत. खासदार फंडातील एकूण १ काम आहे ते प्रगतीत आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ३ कामे आहेत ती सर्व कामे निविदास्तरावर आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण १४ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व ८ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम निविदास्तरावर आहे व १ कामास जागा नाही. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण १३ कामे आहेत ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व ८ कामे



प्रगतीत आहेत व १ काम सुरु नाहीत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण २५ कामे आहेत त्यामधील १८ कामे पूर्ण झाली आहेत व ३ कामे प्रगतीत आहे, २ कामे निविदास्तरावर आहेत व २ कामे सुरु नाहीत. जिल्हा वार्षिक योजनेची ८ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.विटा :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, विटा यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे ४ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत. आमदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील २ ही कामे पूर्ण झाली आहेत. खासदार फंडातील १ काम आहे ते पूर्ण झाले आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे निविदास्तरावर आहेत. आरोग्य विभागाकडील २ कामे आहेत २ ही कामे प्रगतीत आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ८ कामे आहेत त्यामधील ७ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. २५१५ मधील १३ कामे आहेत त्यामधील १२ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेची ४ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व ३ कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.आटपाडी :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, आटपाडी यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ११ कामे आहेत ती सर्व कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ३ कामे आहेत त्यामधील २ कामे प्रगतीत आहेत व १ काम निविदास्तरावर आहे. आमदार फंडातील एकूण ५ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पूर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील ५ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडील एकूण ४ कामे आहेत ती सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेची ५ नविन कामे मंजूर आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.पलूस :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, पलूस यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ५ कामे आहेत ती सर्व कामे प्रगतीत आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण १७ कामे आहेत त्यामधील ६ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत, ७ कामे निविदास्तरावर आहेत. आमदार फंडातील एकूण २४ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे, २० कामे निविदास्तरावर आहेत. खासदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ५ कामे आहेत ती सर्व कामे प्रगतीत आहेत. आरोग्य विभागाकडील एकूण ३ कामे आहेत ती सर्व कामे प्रगतीत आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेची ५ कामे आहेत ती सर्व कामे प्रगतीत आहेत.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.कडेगांव :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कडेगांव यांनी पूर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण ३२ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पूर्ण झाली आहेत व ४ कामे प्रगतीत आहेत व १९ कामे निविदास्तरावर आहेत व ५ कामे रद्द केली आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ४ कामे आहेत त्यामधील ३ कामे पूर्ण आहेत व १ काम प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण १ काम ते पूर्ण झाले आहे. खासदार फंडातील ३ कामे आहेत त्यामधील २ कामे पूर्ण झाली आहेत व १ काम प्रगतीत आहे. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण २ कामे आहेत ती निविदास्तरावर आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील ९ कामे आहेत त्यातील ८ कामे पूर्ण व १ काम प्रगतीत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेची ४ कामे आहेत त्यामधील १ काम पूर्ण व ३ कामे निविदास्तरावर आहेत. २५१५ मधील २ कामे

आहेत १ काम पुर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे. पशुसंवर्धनचे २ कामे आहेत व १ काम पुर्ण झाले आहे व १ काम प्रगतीत आहे.

**उप अभियंता (इवद)**  
**पं.स.क.महाकाळ :-**

उपअभियंता (इ व द) पंचायत समिती, कवठेमहाकाळ यांनी पुर्ण अपुर्ण कामाचा आढावा सादर केला. अंगणवाडी बांधकामाची एकूण २६ कामे आहेत त्यामधील १३ कामे प्रगतीत आहेत व १३ कामे निविदास्तरावर आहेत. तिर्थक्षेत्राची एकूण ५ कामे आहेत ती सर्व कामे प्रगतीत आहेत. आमदार फंडातील एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे प्रगतीत आहेत व २ कामांना जागा नाही. खासदार फंडातील एकूण २ कामे आहेत ती दोन्ही कामे प्रगतीत आहेत. विशेष दुरुस्ती मधील एकूण ३ कामे आहेत ती निविदास्तरावर आहेत. १३ वा वित्त आयोग जि.प.स्तरावरील एकूण ६ कामे आहेत त्यामधील ४ कामे पुर्ण झाली आहेत व २ कामे प्रगतीत आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेची ५ कामे नविन मंजूर आहेत.

**मा.श्री.सुरेश मोहिते,**  
**सदस्य :-**

तालुक्यातील कामांचा आढावा देतेवेळी त्या-त्या तालुक्यातील असणाऱ्या सदस्यांना कामाच्या आढावाची प्रत देणेत यावी.

**उपअभियंता (इवद)**  
**पं.स.शिराळा :-**

पुढील सभेच्यावेळी कामाच्या आढावाची प्रत आपल्या तालुक्यातील मा.सदस्यांना प्रत देणेबाबत सूचना देणेत आल्या.

**मा.सभापती :-**

उपस्थित सर्व उपअभियंता यांना आढावाच्या प्रती मा.सदस्यांना देणेबाबत सूचना दिल्या.

**मा.श्री.सुरेश मोहिते,**  
**सदस्य :-**

रस्ता क्रॉसिंगचे नुकसान भरपाईची शेतकऱ्याकडून वसूल केलेल्या रक्कमेची तालुकावार माहिती सादर करावी.

**उपअभियंता (इवद)**  
**पं.स.शिराळा :-**

रस्ता क्रॉसिंगच्या नुकसान भरपाईची शेतकऱ्याकडून वसूल केलेल्या रक्कमेची तालुकावार माहिती पुढील सभेमध्ये सादर करणेबाबत सूचना देणेत आल्या.

**मा.श्री.सुरेश मोहिते,**  
**सदस्य :-**

रस्त्याकडेच्या विहिरींना संरक्षण कट्टे बांधणेच्या कामाबाबत सविस्तर चर्चा करुन अशी कामे प्राधान्यक्रमाने हाती घेणेत यावीत असे सूचविणेत आले.

**मा.श्री.सुरेश मोहिते,**  
**सदस्य :-**

माहे फेब्रुवारी २०१४ ची सभा वारणावती, ता.शिराळा येथे घेणेत यावी.

**मा.सभापती :-**

माहे फेब्रुवारी २०१४ ची मासिक सभा वारणावती, ता.शिराळा येथे घेणेस जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे विषय सादर करणेस मान्यता देणेत आली.

यानंतर सभापती यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून आजची सभा संपल्याचे जाहिर केले.

(एस.एच.शिकलगार.)

प्रभारी सचिव तथा उपअभियंता (इवद)  
पंचायत समिती. शिराळा.

(मा.श्री.दत्ताजीराव निळकंठराव पाटील.)

सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.

## भाग-२

- विषय क्रं. १:- दिनांक २०/०१/२०१४ रोजी घेणेत आलेल्या बांधकाम समितीच्या मासिक सभेतील कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणे.  
ठराव क्रं. १३८:- दिनांक २०/०१/२०१४ रोजी घेणेत आलेल्या मासिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचा अहवाल अवलोकनार्थ घेवून कायम करणेत आला.

सूचक :- मा. सौ.कल्पना वसंतराव सावंत.  
अनुमोदक :- मा. सौ.छाया अरुण खरमाटे.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

- विषय क्रं. २:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणे.  
ठराव क्रं.१३९:- विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेणेत आला.

सूचक :- मा.श्री.रणजित जगदिश पाटील.  
अनुमोदक :- मा.श्री.संजीवकुमार आबासो सावंत.  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

(एस.एच.शिकलगार.)  
प्रभारी सचिव तथा उपअभियंता (इवद)  
पंचायत समिती. शिराळा.

(मा.श्री.दत्ताजीराव निळकंठराव पाटील.)  
सभापती बांधकाम समिती,  
जिल्हा परिषद, सांगली.